

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETİCİ ÖZETİ



Üniversitemiz 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanun'un 1.maddesinin ek 60.maddesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılarak Uşak Üniversitesi adıyla kurulmuş olup 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerini 12 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu ile sürdürmektedir. 2018 yılı yatırım projelerimizde, Üniversitemiz 2018 Yılı Performans Programında da yer alan aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeye çalıştık.

- Öğrenci sayıları göz önüne alınarak dersliklerin sayılarının arttırılması ve niteliklerinin yeterli hale getirilmesi.
- Öğrenci laboratuvarlarındaki araç gereç ve cihazların ihtiyaca göre her yıl arttırılması ve eskiyenlerin yenilenmesi.
- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarının arttırılması.
- Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi.
- Kütüphanede üye olunan veri tabanlarının üyeliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, veri tabanlarına üniversite dışından ulaşımın sağlanması.
- Yeni yazılım alımı ve kullanılan yazılımların güncel tutulması.
- Sunucuların hızlı ve etkin kullanımlarının sağlanması.
- Yerleşkelerin altyapı çalışmalarının tamamlanması.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine ve aynı kanunun 25.maddesine istinaden hazırlanan 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof.Dr.Ekrem SAVAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME 3

1.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları..... 3

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi 6

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....9

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları...9

2.2018 YILI PROJE UYGULAMALARI 10

2.1 Devam Eden Projeler..... 10

2.2 Tamamlanan Projeler 15

3.ÖNERİLER.....29

4.2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 30

4.1 Özel Bütçe.....30

5.2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU 31

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

Üniversitemize 2018 Yılı Yatırım Programı ile 2017 yılına göre yaklaşık %6 oranında azalışla 28.080.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 28.010.000,00 TL'si hazine yardımı, 31.000,00 TL'si Döner Sermaye Payı ve 39.000,00 TL'si Tezsiz Yüksek Lisans Geliri olarak verilmiştir.

Yıl içerisinde; gerçekleştirmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam 13.352.000,00 TL ödenek eklemesi yapılarak Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir.

Yapılan ilavelerin; 10.490.000,00TL'si Üniversitemiz 2018 yılına devreden likit fazlası tutardan, 362.000,00 TL'si Gelir Fazlasından, 2.500.000,00 TL'si Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır.

Böylece 2018 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız 41.432.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

2018 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

Proje No	Proje Adı	ÖZEL BÜTÇE		Yedek Ödenek	Likit	Gelir Fazlası	Projeler Arası Aktarım		Toplam Kaynak
		HAZİNE	ÖZ GELİR				Düşülen	Eklenen	
1994H030270	Kampüs Altyapısı	2.000.000	0	0	3.290.000	0	0	0	5.290.000
2008H035070	Derslik ve Merkezi Birimler	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000
2016H050030	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	8.000.000	0	0	7.000.000	0	0	500	15.500.000
2018H037010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
2018H037020	Muhtelif İşler	5.300.000	0	0	0	0	500	0	4.800.000
2018H037030	Yayın Alımı	1.000.000	0	0	200.000	0	0	0	1.200.000
2018I000600	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2018K120580	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	70.000	0	0	362.000	0	0	432.000
2017K125000	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	10.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.510.000
GENEL TOPLAM		28.010.000	70.000	2.500.000	10.490.000	362.000	500	500	41.432.000

ÜNİVERSİTEMİZ 2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

2018 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KODLAR		2018			
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI(%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	6.580.000	9.142.000	8.558.351	93,62
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	400.000	372.197	93,05
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.700.000	30.490.000	18.432.336	60,45
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.400.000	1.400.000	0	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.080.000	41.432.000	27.362.884	66,04

2017 ve 2018 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEŞME TABLOSU (1.000TL)						
	2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL			2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL		
Proje Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Kampüs Altyapısı	3.000	2.351	78	5.290	2.937	56
Derslik ve Merkezi Birimler	17.000	14.090	83	9.500	0	0
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	9.102	9.100	100	15.500	15.496	100
Tarihi Bina Restorasyonu	35	0	0	0	0	0
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200	0	0	200	0	0
Muhtelif İşler	3.258	3.243	100	4.800	2.814	59
Yayın Alımı	1.150	1.082	94	1.200	1.189	99
Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü)	4.200	2.822	67	2.000	1.985	99
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	271	271	100	432	432	100
Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	2.000	0	0	2.510	2.510	100
TOPLAM	40.216	32.959	82	41.432	27.363	66

Yukarıdaki tabloda, proje bazında 2017 ve 2018 yılı toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2018 yılında harcama miktarının ve gerçekleşme oranının azaldığı görülmektedir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizde 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.

A-FAKÜLTELER

- 1- Eğitim Fakültesi
- 2- Fen Edebiyat Fakültesi
- 3- Güzel Sanatlar Fakültesi
- 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- 5- İslami İlimler Fakültesi
- 6- İletişim Fakültesi
- 7- Mühendislik Fakültesi
- 8- Spor Bilimleri Fakültesi
- 9- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- 10-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- 11-Dış Hekimliği Fakültesi
- 12-Tıp Fakültesi

B-MESLEK YÜKSEKOKULLARI

- 1- Adalet Meslek Yüksekokulu
- 2- Banaz Meslek Yüksekokulu
- 3- Eşme Meslek Yüksekokulu
- 4- Karahallı Meslek Yüksekokulu
- 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- 6- Sivaslı Meslek Yüksekokulu
- 7- Ulubey Meslek Yüksekokulu
- 8- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
- 9- Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
- 10-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- 11-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

C-YÜKSEKOKULLAR

- 1- Sağlık Yüksekokulu
- 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- 3- Yabancı Diller Yüksekokulu

D-ENSTİTÜLER

- 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- 2- Fen Bilimleri Enstitüsü
- 3-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemizde 2018 yılında 717 akademik personel, 331 idari personel ve 231 sürekli işçi olmak üzere toplamda 1279 personel görev yapmıştır. Personelimizin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel Dağılımı										
	İdari Personel		Akademik Personel		Sürekli İşçi		Sözleşmeli Personel		GENEL TOPLAM	
	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı
Bayan	114	%34	295	%41	66	%28	-	-	475	%37
Bay	217	%66	422	%59	165	%72	-	-	804	%63
TOPLAM	331		717		231				1279	

Üniversitemizde 2018 yılında 31.375 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Öğrencilerimizin dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Yıl	Fakülteler	Yüksekokullar	Meslek Yüksekokulları	Lisansüstü	Toplam
2018-2019	18249	3675	7076	2375	31375

Üniversitemiz kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

NO	ENSTİTÜ, FAKÜLTE, YO, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER	2006 ve öncesi, m2	2007, m2	2008, m2	2009, m2	2010, m2	2011, m2	2012, m2	2013, m2	2014, m2	2015, m2	2016, m2	2017, m2	2018, m2
1	Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi	1.965												
2	Uşak Eğitim Fakültesi (BAĞİŞ)	4.000												
3	Uşak Mühendislik Fakültesi	6.010												
4	Uşak İktisadi ve İdari Bil. Fak.	1.325												
5	Uşak Sağlık Yüksek Okulu (Dış Hekimliği Fakültesi) (BAĞİŞ)	6.365												
6	Banaz Meslek Yüksek Okulu	6.000												
7	Eşme Meslek Yüksek Okulu	3.265												
8	Uşak Meslek Yüksek Okulu (Halit Ziya)	9.700												
9	Ulubey Meslek Yüksek Okulu	2.719												
10	Merkez Kütüphane (Halit Ziya)	1.500												
11	Uşak Müh. Fak. Atölye	1.000												
12	Rektörlük Binası(İktisat Fakültesi B Blok)	1.125												
13	Yemekhane (BAĞİŞ)			1.500										
14	Güzel Sanatlar Fakültesi			3.340										
15	Karahallı Meslek Yüksek Okulu				4.890									
16	Sivahı Meslek Yüksek Okulu (BAĞİŞ)				2.360									
17	Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi (BAĞİŞ)				2.400									
18	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi				6.000									
19	Merkezi Derslik -D2 Blok					7.000								
20	Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3, MB4					13.850								
21	Meslek Yüksekokulu						7.000							
22	Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu						7.500							
23	Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuvarı							3.200						
24	Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi							2.250						
25	Merkezi Kütüphane							10.300						
26	Giriş Binası							71						
27	Tarihi Bina Restorasyonu (BAĞİŞ)							454						
28	Atık Su Arıtma Tesisi							340						
29	Merkezi İdari Blok								7.000					
30	Merkezi Derslik (Tüprağ Bloğu) (BAĞİŞ)									8000				
31	Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane												14.500	
32	Merkezi Teknik Bilimler									9.100				
33	Su Deposu									450				
34	Kapalı Saha ve Spor Kompleksi										5.278			
35	İslami İlimler Fakültesi (BAĞİŞ)										5.400			
36	Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası												23.800	
37	Cami (BAĞİŞ)											500		
38	Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası													14.850
	TOPLAM, m2	44.974		4.840	15.650	20.850	14.500	16.615	7.000	17.550	10.678	500	38.300	
	GENEL TOPLAM, m2			49.814	65.464	86.314	100.814	117.429	113.229	129.779	140.457	140.957	179.257	194.107
NOT : Üniversitemize tahsis edilen Halit Ziya Kampüsünde bulunan Meslek Yüksekokulu ve Kütüphane Binaları 2012 yılında tekrardan İl Özel İdaresine devredilmiştir. (124.429 - 11.200=113.229 M2) NOT : Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Atölyesi olarak kullanılan bina 2014 yılında yıkılmıştır. 130.779 - 1000 = 129.779 M2														

Üniversitemizde toplam 23 adet taşıtımız bulunmaktadır. Taşıtların cinslerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	2018 YILI MEVCUT TAŞIT SAYISI		
		Bütçe	Döner Sermaye+Diğer	Toplam
T02	Binek otomobil	4	8	12
T03	Station-Wagon	1	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	1	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T08	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1	0	1
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	2	3	5
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
T O P L A M		11	12	23

2018 yılı mevcut veri tabanlarımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SIRA NO	2018 YILI ABONELİĞE DEVAM EDİLEN VERİ TABANLARI
1.	ACS (American Chemical Society)
2.	ClinicalKey
3.	Cochrane Library
4.	De Gruyter
5.	Deepknowledge
6.	Ebscohost Cinahl Complete (EBSCOHST)
7.	Ebscohost Ebook Academic Collection
8.	Ebscohost Ebook Arabic Collection
9.	Ebscohost Ebook Business Collection
10.	Ebscohost Ebook Education Collection
11.	Ebscohost Ebook Engineeringcore Collection
12.	Ebscohost Ebsco Discovery Service (EDS)
13.	Ebscohost Econlit with Full Text
14.	Ebscohost Education Source (EBSCOHST)
15.	Ebscohost Hiperkitap
16.	Ebscohost <u>Textile Technology Complete</u>
17.	Elsevier- Freedom Collection
18.	Endnote
19.	İdeal Online
20.	İdeal Online Tıp Kitapları
21.	Jove (Biology, Engineering)

22.	Knovel
23.	MathSciNet (American Mathematical Society)
24.	Oxford Journals (Oxford University Press)
25.	Sage Journals
26.	Scifinder
27.	Urkund
28.	Video LMS VTS (Video Eğitim Portalı)

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

*2017 yılında 179.257 m² olan kapalı alanımız 2018 yılında aşağıdaki binaların tamamlanması ile 194.107 m² ye çıkmıştır.

TAMAMLANAN KAPALI ALANLAR	2018 Yılı
Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası	14.850 m ²

*74.516 olan mevcut kitap sayımız 2018 yılında 79.661 ya çıkarılmıştır.

*54 olan elektronik veri tabanı aboneliği sayısı 66'ya çıkarılmıştır.

* Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.

* Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında tadilat işleri yapılmıştır.

* Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır.

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2018 yılı Yatırım Programıyla 28.080.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde 13.352.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Eklenen bu tutarın 10.490.000,00 TL'si Üniversitemiz 2018 yılına devreden likit fazlası tutardan, 362.000,00 TL'si Gelir Fazlasından, ve 2.500.000,00 TL'si Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır. 2018 yılı sene sonu ödeneği 41.432.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 27.363.000,00 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 66 olmuştur.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2018 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	2018 YILI REVİZELİ ÖDENEK	2018 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Eğitim	6	26.000.000	36.490.000	22.436.000	61
Sağlık	1	2.000.000	2.000.000	1.985.000	99
Tek.Arş.	2	80.000	2.942.000	2.942.000	100
TOPLAM	9	28.080.000	41.432.000	27.363.000	66

2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2018 yılında toplam 9 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunların 6 adedi Eğitim Sektörüne, 1 adedi Sağlık sektörüne ve 2 adedi Diğer Kamu Hizmetleri (Teknolojik Araştırma) sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2.1 Devam Eden Projeler

2018 yılında tamamlanmayıp 2019 yılında da devam edecek yatırım projelerimiz aşağıdaki tablodaki gibidir.

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
1994H030270	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2008H035070	EĞİTİM	Derslik ve Merkezi Birimler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2016H050030	EĞİTİM	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017K125000	TEK.ARŞ.	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO: 1994H030270

PROJE ADI: Kampüs Altyapısı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye 2018 yılında 3.290.000,00 TL'lik likit ekleme yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 5.290.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 2.937.000, 00 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %56, fiziki gerçekleşme oranı %49'dur.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Tanzimi, Peyzaj ve Suni Gölet Yapım İş'i inşaatı bu proje içinde olup 2018 mali yılında tamamlanmıştır. Uşak Üniversitesi Kongre Merkezi ile Yurtlar Arası ve Spor Bilimleri Fakültesi Yolu Yapım İş'i ve Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Fakültesi Trafo merkezi ve Jeneratör iş'i ihaleleri yapılmıştır 2019 mali yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Suni Gölet fotoğrafı)



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Çevre Düzenlemesi fotoğrafı)

PROJE NO: 2008H035070

PROJE ADI: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 9.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye aktarma ve ekleme işlemi yapılmamıştır. Projenin sene sonu ödeneği 9.500.000,00 TL'dir. 2018 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İnşaatı 2017 yılında %80 oranında tamamlanmıştır, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İkmal İnşaat Yapım İşi ihalesi 2018 yılında 4 defa iptal edilmiştir. 2019 mali yılında ihalesi yapıp inşaatın en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje kodunda 2019 yılı içerisinde Morfoloji Binası ve Tasarım Merkezi için önce proje alımı daha sonra yapım ihalelerine çıkılması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)

PROJE NO: 2016H050030

PROJE ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 7.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca Muhtelif İşler projesinden 500.000,00 TL düşülerek bu projeye eklenmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 15.500.000,00 TL'dir. 2018 yılında 15.496.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı %97, nakdi gerçekleşme oranı da %100'dür.

Üniversitemizde 2015 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı en kısa süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.



(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir görünüm)



(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir görünüm)

PROJE NO: 2017K120580

PROJE ADI: Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında Uşak Üniversitesi "Deri, Tekstil ve Seramik" alanlarında pilot üniversitesi olarak ilan edilmiştir. Bu sürecin başlamasıyla çalışmalar hızla devam etmiştir. Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirilmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız "Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında İhtisaslaşma Projesi"ni 2017 Yılı Yatırım Programına dahil etmiştir. 49.459.000,00 TL toplam maliyetli projenin 2018 yılı ödeneği olan 10.000,00 TL'dir. 2018 yılında 2.500.000,00 TL'lik ödenek Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır. 2018 yılı toplam ödeneği 2.510.000,00 TL olmuştur. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılmıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2018H037010	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2018H037020	EĞİTİM	Muhtelif İşler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2018H037030	EĞİTİM	Yayın Alımı	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2018I000600	SAĞLIK	Muhtelif İşler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2018K120580	TEK.ARŞ.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO: 2018H037010

PROJE ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 200.000,00 TL'dir. Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2019 yılı içerisinde Morfoloji Binası ve Tasarım Merkezi için proje alım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.

PROJE NO: 2018H037020

PROJE ADI: Muhtelif İşler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5.300.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeden 500.000,00 TL düşülerek Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine eklenmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 4.850.000,00 TL'dir. 2018 yılında 2.814.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %59'dur.

Bu projeden sorumlu birimlerimiz şunlardır.

BİRİM	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	3.000.000,00	1.900.000,00	1.861.000,00
BİLGİ İŞLEMDAİRE BAŞKANLIĞI	900.000,00	1.500.000,00	953.000,00
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
TOPLAM	5.300.000,00	4.800.000,00	2.814.000,00

Proje kapsamında;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler alınmıştır.

SIRA NO	ALINAN MALZEME	ADETİ	MİKTARI	TALEP EDEN BİRİM
1	Elektronik mesafe ölçer Totalstation	3	ADET	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2	Bank Tipi Sandalye	30	ADET	SPOR FAKÜLTESİ
3	Governör Sistemli Çalışır Pervane Eğitim Seti	1	ADET	SİVİL HAVACILIK MYO
4	Hidrolik İniş Takımı Eğitimi Seti	1	ADET	SİVİL HAVACILIK MYO
5	Uçak Yangın İkaz ve Önleme Eğitim Seti	1	ADET	SİVİL HAVACILIK MYO
6	Açık Ofis Sistemi 4'lü	1	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
7	Bank Tipi Sandalye	3	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
8	Çalışma Koltuğu	63	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
9	Dosya Dolabı	5	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
10	Etajer	11	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
11	Masa Takımı 2'li	13	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
12	Sandalye	13	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
13	Sehpa	17	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
14	Toplantı Masası	4	ADET	DERİ TEKSTİL SERAMİK
15	LED/LCD Monitör	10	ADET	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
16	Masaüstü Bilgisayar	9	ADET	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
17	Masaüstü İş İstasyonu	1	ADET	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
18	Güvenlik Kamerası	22	ADET	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
19	Soar Kayıt Cihazı	2	ADET	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
20	Anfi Sıra(Ön)	55	ADET	BİRİMLERE
21	Anfi Sıra(Arka)	55	ADET	BİRİMLERE
22	Anfi Sıra(Orta)	270	ADET	BİRİMLERE
23	Dosya Dolabı On Kapaklı	15	ADET	BİRİMLERE
24	Dosya Dolabı Ahşap	190	ADET	BİRİMLERE
25	Dosya Dolabı Çelik	30	ADET	BİRİMLERE
26	Metal Ayaklı Masa	40	ADET	BİRİMLERE
27	Soyunma Dolabı Ahşap(2 Kişilik)	20	ADET	BİRİMLERE
28	Soyunma Dolabı Ahşap (tek Kişilik)	30	ADET	BİRİMLERE
29	Soyunma Dolabı Metal(6 kişilik)	200	ADET	BİRİMLERE
30	Askılık	150	ADET	BİRİMLERE

31	Atatürk Çerçevesi Resim	40	ADET	BİRİMLERE
32	Beyaz Yazı Tahtası	15	ADET	BİRİMLERE
33	Yer Yıkama Makinesi(binicili)	5	ADET	BİRİMLERE
34	Yer Yıkama Makinesi(binicisiz)	20	ADET	BİRİMLERE
35	Çalışma/Misafir Koltuğu	50	ADET	BİRİMLERE
36	Evrak İmha Makinesi(Kobra)	5	ADET	BİRİMLERE
37	Koltuk Kanepe	43	ADET	BİRİMLERE
38	Masa Takımı 7'li	3	ADET	BİRİMLERE
39	Misafir Koltuğu	100	ADET	BİRİMLERE
40	Endüstriyel Elektrik Süpürgesi	17	ADET	BİRİMLERE
41	Endüstriyel Elektrik Süpürgesi (Akülü)	2	ADET	BİRİMLERE
42	Toplantı Masası	4	ADET	BİRİMLERE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından alınan malzemelerin bazılarının fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir.



Dosya Dolabı Ahşap Cam Kapaklı



Evrak İmha Makinesi



Misafir Bekleme Koltuğu



Koltuk Kanepeler



Yer Yıkama Makinası (Binicili)



Endüstriyel Süpürge (Akülü)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki alımlar yapılmıştır.

S.No	06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2018 YILI	Fiyatlar %18 KDV Dahil	Adet
	Malzemenin Adı		
1	UŞAK ÜNİV. KALİTE SİSTEMİ VE STAJ YAZILIMI	26.137,00 ₺	1
2	UŞAK ÜNİV. KAMPÜS KART SİSTEMİ ENTEGRE TAKİP YAZILIMI	26.432,00 ₺	1
3	ÜNİFLOW YAZILIMI VE KART OKUYUCU ALIM	77.880,00 ₺	8
4	MİCROSOFT LİSANS YAZILIM ALIM	96.054,00 ₺	250
5	CBKSOFT YAZILIMI (EBYS)	20.874,20 ₺	1
6	PROLİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI (ÖBS)	30.990,00 ₺	1
7	PROLİZ PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ YAZILIMI (PBS)	13.086,20 ₺	1
8	KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) YAZILIMI	2.070,00 ₺	1
9	TÜBİTAK KAMUSM NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA (NES)	28.674,70 ₺	344

S.No	06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI 2018 YILI	Fiyatlar %18 KDV Dahil	Adet
	Malzemenin Adı		
1	TP-LINK TL- 8 PORT SWİTCH ALIM	5.400,00 ₺	6
2	BLANDİ KAYIT CİHAZI ALIM (8-16 KANAL DVR)	1.573,00 ₺	2
3	DJI PHANTOM MULTİKOPTER DRAUNE ALIM	9.000,00 ₺	1
4	DJI RONIN MX ALIM	6.412,00 ₺	1
5	BOMM SETİ ALIM	8.600,00 ₺	1
6	TASCAM DR-70D ALIM	1.700,00 ₺	1
7	TEKNİK SERVİS MASASI ALIM	16.520,00 ₺	6
8	TP-LINK TL- 8 PORT SWİTCH ALIM	3.894,00 ₺	6
9	3TB HARİCİ HARDDİSK ALIM	1.935,20 ₺	3
10	SES SİSTEMİ ALIM	25.328,70 ₺	9
11	TELEVİZYON ALIM	6.590,94 ₺	4
12	YAZICI ALIM	8.002,58 ₺	5
13	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIM	8.657,26 ₺	1
14	PROJEKSİYON CİHAZI ALIM	14.388,12 ₺	3
15	KABİNET ALIM	9.425,57 ₺	9
16	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIM	16.674,28 ₺	1
17	MONİTÖR ALIM	9.500,00 ₺	6
18	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIM	15.660,00 ₺	2
19	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIM	21.355,00 ₺	3
20	PROJEKSİYON CİHAZI ALIM	17.542,00 ₺	5
21	KAMPÜS KART SİSTEMİ ALIM	317.923,00 ₺	70
22	FELAKET KURTARMA MERKEZİ (FKM) ALIM	430.000,00 ₺	1

PROJE NO: 2018H037030**PROJE ADI:** Yayın Alımı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 200.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 1.200.000,00 TL'dir. 2018 yılında 1.189.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %99'dur.

Bu projeden sorumlu birimimiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığıdır.

2018 yılında birimimize ayrılan finansman kaynaklarından, akademik birimlerinin istekleri doğrultusunda **3.527** adet Türkçe kitap satın alınarak ve **1.618** adet kitap bağış yoluyla koleksiyona dahil edilerek mevcut kitap sayısı **79.661** adete yükseltilmiştir. Kullanım hakkı kütüphanemize ait **137** adet e-kitap, mevcut veri tabanlarından ulaşılabilen **293.620** adet e-kitap bulunmaktadır.

Birimimizde 2018 yılında **31** adet veri tabanı Ulusal Lisans-Ekual abonelikleri kapsamında sağlanmış, **35** adet veri tabanı aboneliği finansman kaynakları doğrultusunda satın alma yoluyla sağlanmıştır. Ayrıca üniversite bünyesindeki birimlerin istekleri de göz önüne alınarak **7** adet elektronik veri tabanı alımı yapılarak, veri tabanı sayısı **66** adete yükseltilerek hizmet kapasitesine eklenmiştir.

2018 yılında veri tabanlarına yapılan yeni abonelikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SIRA NO	2018 YILI YENİ ABONELİK YAPILAN VERİ TABANLARI
1.	Emarefa
2.	Jove (25000-7662)
3.	Proquest Central E-books
4.	Primal Pictures
5.	Sobiad
6.	Türkiye Atıf Dizini
7.	Up To Date

PROJE NO: 2018I000600**PROJE ADI:** Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projenin sene sonu ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. 2018 yılında 1.985.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %99'dur.

Bu proje ile Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemizin ihtiyaç duyduğu cihaz ve araç gereç alımı yapılmıştır.

Bu projeden sorumlu birimimiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız ve Diş Hekimliği Fakültemizdir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki malzemelerin alımı yapılmıştır.

SIRA NO	ALINAN MALZEME	ADETİ	MİKTARI	TALEP EDEN BİRİM
1	Dijital Histoloji Eğitim Sistemi	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
2	Fiber Bağlantılı Işık Kaynağı Sistemi	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
3	Flow Stometri Sistemi	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
4	Isıcılı Manyetik Karıştırıcı Cimarrec	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
5	Kadavra	2	ADET	TIP FAKÜLTESİ
6	Kırık Buz Makinesi	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
7	Mikroplate Reader Multiskan Sky With Touch Screen	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
8	Mikrosantrifüj myspin 12 mini	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
9	Motorize Faz Konstrast İverted Araştırma Mikroskop sistemi	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
10	MSC Advantage 1.2 Class II Biyolojik Güvenlik Kabini	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
11	Shaker	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
12	Sıvı Azotlu Örnek Saklama Tankı	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
13	Thermo sci. Çalkalamalı Su Banyosu	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
14	Thermo sci. Ultra Saf Su Cihazı	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
15	Trinoküler İverted Mikroskop	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
16	Yüksek Hızlı Mikrosantrifüj MicroCL 17	1	ADET	TIP FAKÜLTESİ
17	Kavitron (WOODPACKER)	15	ADET	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
18	Kavitron(SKL)	20	ADET	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
19	Laboratuvar Mikromotor(BA-S50K)	5	ADET	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
20	Öğrenci Çalışma Masası 2 Kişilik	1	ADET	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
21	Öğrenci Çalışma Masası 3 Kişilik	3	ADET	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
22	Tümleşik Bilgisayar Alımı	27	ADET	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından alınan cihazların bazı fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir.



Flow Stometri Sistemi



Msc Advantage 1.2 Class II Biyolojik Güvenlik Kabini



Dijital Histoloji Eğitim Sistemi



Motorize Faz Konstrast İverted Araştırma Mikroskop Sistemi

Dış Hekimliği Fakültemiz tarafından bu proje kapsamında alımı yapılan malzemeler aşağıda listelenmiştir.

S. No	Malzeme Listesi	Miktar	Birim	Maliyet	Alınış Amacı
1	Aeratör Başlığı	33	ADET	40.524,00	Eğitim
2	Dental Mikromotor	10	ADET	4.680,00	Eğitim
3	Işın Dolgu Cihazı Kablolu	15	ADET	6.705,00	Eğitim
4	Işın Dolgu Cihazı Kablosuz	4	ADET	3.108,00	Eğitim
5	Yağlama Cihazı	1	ADET	11.800,00	Eğitim
6	Alginat Karıştırıcı	3	ADET	21.897,00	Eğitim
7	Piyasemen	10	ADET	4.680,00	Eğitim
8	Anguldurva	10	ADET	4.680,00	Eğitim
9	Apex Bulucu	4	ADET	5.592,00	Eğitim
10	Dijital Pulpa Testi Cihazı (Vitalometre)	2	ADET	2.200,00	Eğitim
11	Işınlı Lingual Retainer Set	8	SET	11.120,00	Eğitim
12	Işınla Sertleşen Braket Yapıştırma Seti	18	KUTU	21.420,00	Eğitim
13	Davye Takımı	9	TAKIM	12.843,00	Eğitim
14	Kök Davyesi	5	ADET	660,00	Eğitim



15	Klemp – Mosquito H4 (Eğri)	10	ADET	790,00	Eğitim
16	Periost Elevatörü	5	ADET	395,00	Eğitim
17	Kron Köprü Sökücü Mekanik-Otomatik	4	ADET	1.044,00	Eğitim
18	Kaşık Küret (Hemingway)	5	ADET	320,00	Eğitim
19	Elevatör (Bein)	10	ADET	750,00	Eğitim
20	T Elevatör (Bein)	10	ADET	550,00	Eğitim
21	Arch Turret	1	ADET	740,00	Eğitim
22	Ağız İçi Kuvvet Ölçer (25-250 Gram)	1	ADET	2.340,00	Eğitim
23	Ağız İçi Kuvvet Ölçer (50-500 Gram)	1	ADET	5.850,00	Eğitim
24	Ağız Dışı Kuvvet Ölçer (100-1000 Gram)	1	ADET	5.950,00	Eğitim
25	Band Isırtıcı	4	ADET	440,00	Eğitim
26	Scaler ve Band Isırtıcı	2	ADET	458,00	Eğitim
27	Bonding Ekartörü	8	ADET	1.080,00	Eğitim
28	Plastik Fotoğraf Ekartörü	6	ÇİFT	564,00	Eğitim
29	Küçük Kesici –Ligatür Kesici	2	ADET	1.160,00	Eğitim
30	Weingart Pensi	2	ADET	1.160,00	Eğitim
31	Polivilisloksan Silikon Cihaz İçin	9	SET	7.920,00	Eğitim
32	Silikon Monophase Cihaz İçin	9	SET	7.920,00	Eğitim
33	Silikon Kapanış	9	SET	4.320,00	Eğitim



Dental Mikromotor



Davye Takımı



PROJE NO: 2018K120580

PROJE ADI: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek döner sermaye tezsiz yüksek lisans gelirlerinden finanse edilmek üzere verilmiştir. Bu projeye sene içinde 362.000,00 TL Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 432.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır.

Proje kapsamında üniversitemizdeki araştırma ve geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmaların daha sağlıklı, doğru analiz ve veriler elde edilmesi adına akademik çalışmalar yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki şartların ve gerekli olan makine-teçhizatların sağlanması yoluna gidilerek her türlü ortamın oluşturulmasına öncelik verilmiştir. Alanında bilime katkı sağlayacak projelerin konferans, sempozyum ve çalıştay gibi ortamlarda sunulup, ulusal ve uluslararası çeşitli makale ve dergilerde yayımlanması üniversitemize başarı olarak geri dönmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında oluşturulan Laboratuvarların daha donanımlı cihazlarla çalışma ortamlarının sağlanması için 2018 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 41 adet yeni proje desteği verilmiştir. Gün geçtikçe büyüyen üniversitemiz özgün değeri olan ve sürdürülebilir projelere öncelik tanınarak üniversitemizin adının başarıyla tanınması hedeflenmektedir.

Adı geçen projeler kapsamında alınmış olan makine-teçhizatlara ait bazı kalemlerin aşağıda temsili olarak resimleri gösterilmiştir.



Etüv



İnkübatör



Viskozite Cihazı



Masa tipi pH metre

ÖNERİLER

1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. Verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artışı dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idareміzce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir.

2- AFP’lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da konularak harcamaya izin verilmesi.

3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. Ayrıca personeller belirli periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

4- İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

5- Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu sorunların giderilmesi için gerekli yasal adımların atılması gerekmektedir.

6- Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyumsuzluk yaşanmaktadır.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: Özel Bütçe

(ARALIK SONU)

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		160.725			88.128			26.000			36.490			22.436
Sağlık	1		2.000			0			2.000			2.000			1.985
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		49.529			2.152			80			2.942			2.942
TOPLAM	9		212.254			90.280			28.080			41.432			27.363

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

Kuruluş Adı :UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU (BİN TL.)
DÖNEM= 4

Sektör Adı :Eğitim

2018 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
1994H030270	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Uşak	0	42.995	36.995	0	0	5.290	0	0	2.937
2008H035070	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Uşak	0	81.230	31.133	0	0	9.500	0	0	0
2016H050030	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0	30.000	20.000	0	0	15.500	0	0	15.496
2018H037010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Uşak	0	200	0	0	0	200	0	0	0
2018H037020	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Uşak	0	5.300	0	0	0	4.800	0	0	2.814
2018H037030	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Uşak	0	1.000	0	0	0	1.200	0	0	1.189
					0	160.725	88.128	0	0	36.490	0	0	22.436

Sektör Adı :Sağlık

2018 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2018I000600	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Uşak	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	1.985
					0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	1.985

Sektör Adı :DKH-Teknolojik Araştırma

2018 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2017K125000	İhtisaslaşma Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	49.459	2.152	0	0	2.510	0	0	2.510
2018K120580	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Uşak	0	70	0	0	0	432	0	0	432
					0	49.529	2.152	0	0	2.942	0	0	2.942