

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI KAMU
YATIRIMLARI İZLEME
VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİCİ ÖZETİ



Uşak Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik akademik kadrosuyla aklın ve bilimin ışığında saygın bir devlet üniversitesidir.

Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkan bir üniversitedir.

Üniversitemizin lisans eğitimi veren 12 fakültesi, 3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 3 enstitüsü ile 27 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır.

14 yıllık genç ve dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur ve bu kapsamda 2019 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür.

18 Şubat 2019 tarihli 30690 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 767) ile Üniversitemize 2019 Yılı Yatırım Programında toplam 9 adet yatırım projesi verilmiş olup, bu projeler için 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 22.437.000 TL ödenek ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Her geçen yıl büyümekte olan Üniversitemiz, 2015-2019 dönemi Stratejik Planı ve 2019 yılı Performans Programında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine istinaden hazırlanan Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof.Dr.Ekrem SAVAŞ
Rektör

İçindekiler

1.GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	3
1.1.1 Üniversitemiz 2019 Yılı (06) Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları Ve Oranları.....	4
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	6
1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	8
1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
2.1 Devam Eden Projeler	9
PROJE ADI: Kampüs Altyapısı	9
PROJE ADI: Derslik ve Merkezi Birimler	12
PROJE ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	14
PROJE ADI: Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	16
2.2. Tamamlanan Projeler.....	16
PROJE ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	17
PROJE ADI: Muhtelif İşler	17
PROJE ADI: Yayın Alımı	21
PROJE ADI: Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü).....	23
PROJE ADI: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	24
3. ÖNERİLER.....	24
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	25
2019 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU	26
Sektör Adı :Eğitim	26
Sektör Adı :Sağlık	27
Sektör Adı :DKH-Teknolojik Araştırma	28

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

Üniversitemize 2019 Yılı Yatırım Programı ile 2018 yılına göre yaklaşık %20 oranında azalışla 22.437.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 22.381.000,00 TL'si hazine yardımı, 5.000,00 TL'si Döner Sermaye Payı ve 51.000,00 TL'si Tezsiz Yüksek Lisans Geliri olarak verilmiştir.

Yıl içerisinde; gerçekleştirmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam 11.811.000,00 TL ödenek eklemesi yapılarak Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir.

Yapılan ilavelerin; 11.691.000,00 TL'si Üniversitemiz 2019 yılına devreden likit fazlası tutardan, 120.000,00 TL'si gelir fazlasından karşılanmıştır.

Böylece 2019 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız 34.248.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

2019 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

Proje No	Proje Adı	ÖZEL BÜTÇE		Yedek Ödenek	Likit	Gelir Fazlası	Projeler Arası Aktarım		Toplam Kaynak
		HAZİNE	ÖZ GELİR				Düşülen	Eklenen	
1994H030270	Kampüs Altyapısı	2.000.000	0	0	2.826.000	0	438.000	5.746.000	10.134.000
2008H035070	Derslik ve Merkezi Birimler	8.000.000	0	0	6.910.000	0	0	0	14.910.000
2016H050030	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	7.000.000	0	0	0	0	5.746.000	203.000	1.457.000
2019H037010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
2019H031520	Muhtelif İşler	3.095.000	0	0	1.930.000	120.000	0	335.000	5.480.000
2019H031550	Yayın Alımı	800.000	0	0	25.000	0	0	0	825.000
2019I000390	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	1.380.000	0	0	0	0	0	0	1.380.000
2019K120170	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
2017K125000	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
GENEL TOPLAM		22.381.000	56.000	0	11.691.000	120.000	6.184.000	6.184.000	34.248.000

1.1.1 Üniversitemiz 2019 Yılı (06) Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları Ve Oranları

2019 yılı sermaye giderleri başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KODLAR		2019			
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	ORAN (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.737.000	5.532.000	5.483.518	99
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	700.000	980.000	974.151	99
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.000.000	26.501.000	19.399.876	73
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	1.235.000	1.162.297	94
06	SERMAYE GİDERLERİ	22.437.000	34.248.000	27.019.842	79

2018 ve 2019 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEŞME TABLOSU (1.000TL)						
	2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel			2019 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel		
Proje Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Kampüs Altyapısı	5.290	2.937	56	10.134	7.676	76
Derslik ve Merkezi Birimler	9.500	0	0	14.910	10.274	69
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15.500	15.496	100	1.457	1.450	100
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200	0	0	0	0	0
Muhtelif İşler	4.800	2.814	59	5.480	5.391	98
Yayın Alımı	1.200	1.189	99	825	817	99
Muhtelif İşler(Sağlık Sektörü)	2.000	1.985	99	1.380	1.372	99
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	432	432	100	56	34	61
Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	2.510	2.510	100	6	6	100
TOPLAM	41.432	27.363	66	34.248	27.020	79

Yukarıdaki tabloda, proje bazında 2018 ve 2019 yılı toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiştir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizde 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.

A-FAKÜLTELER

- 1- Eğitim Fakültesi
- 2- Fen Edebiyat Fakültesi
- 3- Güzel Sanatlar Fakültesi
- 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- 5- İslami İlimler Fakültesi
- 6- İletişim Fakültesi
- 7- Mühendislik Fakültesi
- 8- Spor Bilimleri Fakültesi
- 9- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- 10-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- 11-Dış Hekimliği Fakültesi
- 12-Tıp Fakültesi

B-MESLEK YÜKSEKOKULLARI

- 1- Adalet Meslek Yüksekokulu
- 2- Banaz Meslek Yüksekokulu
- 3- Eşme Meslek Yüksekokulu
- 4- Karahallı Meslek Yüksekokulu
- 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- 6- Sivaslı Meslek Yüksekokulu
- 7- Ulubey Meslek Yüksekokulu
- 8- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
- 9- Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
- 10-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- 11-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

C-YÜKSEKOKULLAR

- 1- Sağlık Yüksekokulu
- 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- 3- Yabancı Diller Yüksekokulu

D-ENSTİTÜLER

- 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- 2- Fen Bilimleri Enstitüsü
- 3-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemizde 2019 yılında 763 akademik personel, 332 idari personel ve 227 sürekli işçi olmak üzere toplamda 1.322 personel görev yapmıştır. Personelimizin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel Dağılımı										
	İdari Personel		Akademik Personel		Sürekli İşçi		Sözleşmeli Personel		GENEL TOPLAM	
	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı	Sayısı	Oranı
Bayan	118	%35	314	%41	65	%28	-	-	497	%38
Bay	214	%65	449	%59	162	%72	-	-	825	%62
TOPLAM	332		763		227				1.322	

Üniversitemizde 2019 yılında 29.830 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Öğrencilerimizin dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Yıl	Önlisans	Lisans	Lisansüstü	Toplam
2019-2020	7.197	21.601	1.032	29.830

Üniversitemiz kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

Yerleşke Adı	2019 (m2)
Eğitim Fakültesi	7.162
Fen Edebiyat Fakültesi	6.464
Güzel Sanatlar Fakültesi	9.066
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5.752
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok	1.226
Mühendislik Fakültesi	9.028
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	3.975
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	6.351
Yemekhane	1.500
Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi	2.161
Merkez Akademik Bloklar (Ma1, Ma2, Ma3, Mb4 ve Geçitler)	12.947
Kapalı Spor Salonu Ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	7.404
Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuvarı	3.550
Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi	2.222
Merkezi Kütüphane	10.300
Giriş Binası	71
Tarihi Bina Restorasyonu	538
Atıksu Arıtma Tesisi	625
Merkezi İdari Blok	6.837
Su Deposu	450
Kapalı Saha ve Spor Kompleksi	6.005
İslami İlimler Fakültesi	5.470
Cami	500
Deney Hayvanları Etik Kurulu	125
Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası	23.773
Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane	15.756
Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası	15.180
Diş Hekimliği Fakültesi	4.377
Banaz Meslek Yüksekokulu	6.000
Eşme Meslek Yüksekokulu	3.265
Ulubey Meslek Yüksekokulu	2.719
Karahallı Meslek Yüksekokulu	4.890
Sivaslı Meslek Yüksekokulu	2.360
TOPLAM	188.049

Üniversitemizde toplam 23 adet taşıtımız bulunmaktadır. Taşıtların cinslerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	2019 YILI MEVCUT TAŞIT SAYISI		
		Bütçe	Döner Sermaye+Diğer	Toplam
T02	Binek otomobil	4	8	12
T03	Station-Wagon	1	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	1	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T08	Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1	0	1
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	2	3	5
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
T O P L A M		11	12	23

1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

*2018 yılında 186.463 m² olan kapalı alanımız 2019 yılında aşağıdaki binalara ek yapılması ile birlikte 188.049 m² ye çıkmıştır.

TAMAMLANAN KAPALI ALANLAR	2019 Yılı
Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Ek	1.256 m ²
Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Ek	330 m ²

***79.737**olan mevcut kitap sayımız 2019 yılında **80.817** ye çıkarılmıştır.

* Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.

* Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında tadilat işleri yapılmıştır.

* Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır.

1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2019 yılı Yatırım Programıyla 22.437.000,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde 11.811.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Eklenen bu tutarın 11.691.000,00 TL'si Üniversitemiz 2019 yılına devreden likit fazlası tutardan, 120.000,00 TL'si Gelir Fazlasından karşılanmıştır. 2019 yılı sene sonu ödeneği 34.248.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 27.020.000,00 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 79 olmuştur.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2019 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	2019 YILI REVİZE Lİ ÖDENEK	2019 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Eğitim	6	20.995.000	32.806.000	25.608.000	78
Sağlık	1	1.380.000	1.380.000	1.372.000	99
Tek.Arş.	2	62.000	62.000	40.000	65
TOPLAM	9	22.437.000	34.248.000	27.020.000	79

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2019 yılında toplam 9 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunların 6 adedi Eğitim Sektörüne, 1 adedi Sağlık sektörüne ve 2 adedi Diğer Kamu Hizmetleri (Teknolojik Araştırma) sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2.1 Devam Eden Projeler

2019 yılında tamamlanmayıp 2020 yılında da devam edecek yatırım projelerimiz aşağıdaki tablodaki gibidir.

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
1994H030270	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2008H035070	EĞİTİM	Derslik ve Merkezi Birimler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2016H050030	EĞİTİM	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2017K125000	TEK.ARŞ.	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO: 1994H030270

PROJE ADI: Kampüs Altyapısı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin sene sonu ödeneği 10.134.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 7.676.000,00 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %76, fiziki gerçekleşme oranı %76'dır.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Fakültesi Trafo Merkezi ve Jeneratör, Felaket Kurtarma Merkezi inşaatları 2019 mali yılında tamamlanmıştır. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Stadyum Etrafı Çevre Düzenleme, Peyzaj ve Alt Yapı İşi ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmıştır, 2020 mali yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.

Kampüs Altyapısı kapsamında yapılan ihaleler aşağıdaki tablodaki gibidir.

	İhale Adı	KİK No	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İş Artış Oranı (%)	İhale Bedeli (KDV+İşArtışı+Fiyat Farkı)	İhale Tarihi	Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı								
(1)	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Felaket Kurtarma Merkezi	2019/137329	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		191.425,50 TL	3.4.2019	99%
(2)	Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan C 30/37 ve C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton (Beton Nakli Dahil)	2019/177744	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		199.420,00 TL	3.5.2019	
(3)	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Stadyum Etrafı Çevre Düzenleme, Peyzaj ve Alt Yapı İşİ	2019/340068	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü	6,68%	5.852.513,26 TL	9.8.2019	85%
(4)	Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Eysel Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	2019/480283	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		282.185,20 TL	18.10.2019	30%



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Felaket Kurtarma Merkezi fotoğrafı)



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Stadyum Etrafı Çevre Düzenleme, Peyzaj ve Alt Yapı işinden bir fotoğraf)



(Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Evsel Paket Atıksu Arıtma Tesisi işinden bir fotoğraf)

PROJE NO: 2008H035070

PROJE ADI: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye 6.910.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenerek projenin sene sonu ödeneği 14.910.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 10.274.000,00 TL'si harcanmış olup fiziki gerçekleşme oranı % 73, nakdi gerçekleşme oranı % 69'dur.

Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İnşaatı 2017 yılında %80 oranında tamamlanmıştır, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İkmal İnşaat Yapım İş i ihalesi 2019 yılında yapılmış ve inşaatına başlanmıştır 2020 mali yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje kodunda 2020 yılı içerisinde Morfoloji Binası ve Tasarım Merkezi için önce proje alımı daha sonra yapım ihalelerine çıkılması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılan ihaleler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	İhale Adı	KİK No	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İş Artış Oranı (%)	İhale Bedeli (KDV+İşArtışı+Fiyat Farkı)	İhale Tarihi	Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler								
(1)	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İkmal İnşaatı	2019/234994	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü	10%	15.575.592,33 TL	11.6.2019	73%



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası fotoğrafı)

PROJE NO: 2016H050030

PROJE ADI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin sene sonu ödeneği 1.457.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.450.000,00 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100, fiziki gerçekleşme oranı %85'dir.

Üniversitemizde 2015 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı %85 oranında tamamlanmıştır. 2019 yılı içerisinde Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Fakültesi A Blok ve B Blok 1 Kat Elektrik ve Mekanik Tesisat İkmal İnşaatı ihalesi yapılmış ve inşaat tamamlanmıştır. 2020 mali yılında Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İkmal İnşaat ihalesine çıkılması ve inşaatın tamamlanması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında yapılan ihaleler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	İhale Adı	KİK No	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İş Artış Oranı (%)	İhale Bedeli (KDV+İş Artışı+Fiyat Farkı)	İhale Tarihi	Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri								
(1)	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Fakültesi A Blok ve B Blok 1 Kat Elektrik ve Mekanik Tesisat İkmal İnşaatı	2019/375649	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü	9,26%	410.891,68 TL	28.8.2019	85%



(Spor Fakültesi A Blok ve B Blok 1 Kat Elektrik ve Mekanik Tesisat)



(Spor Fakültesi A Blok ve B Blok 1 Kat Elektrik ve Mekanik Tesisat)

PROJE NO: 2017K120580

PROJE ADI: Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında Uşak Üniversitesi "Deri, Tekstil ve Seramik" alanlarında pilot üniversitesi olarak ilan edilmiştir. Bu sürecin başlamasıyla çalışmalar hızla devam etmiştir. Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirilmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız "Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında İhtisaslaşma Projesi"ni 2017 Yılı Yatırım Programına dahil etmiştir. 49.459.000,00 TL toplam maliyetli projenin 2019 yılı ödeneği 6.000,00 TL'dir. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2019H037010	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2019H031520	EĞİTİM	Muhtelif İşler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2019H031550	EĞİTİM	Yayın Alımı	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2019I000390	SAĞLIK	Muhtelif İşler	UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2019K120170	TEK.ARŞ.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO: 2019H037010**PROJE ADI: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 100.000,00 TL ödenek verilmiştir. Ödeneğin tamamı 2019H031520 proje nolu Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır.

2020 yılı içerisinde Morfoloji Binası ve Tasarım Merkezi için proje alım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Bu projeden sorumlu birimimiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızdır.

PROJE NO: 2019H031520**PROJE ADI: Muhtelif İşler**

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.095.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucunda projenin sene sonu ödeneği 5.480.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 5.391.000,00 TL'lik kısmı harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %98'dir.

Bu projeden sorumlu birimlerimiz şunlardır.

BİRİM	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1.936.000	1.586.000	1.580.328
SAGLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	0	120.000	118.242
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	1.259.000	2.539.000	2.529.910
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	0	1.235.000	1.162.297
TOPLAM	3.095.000	5.480.000	5.390.777

Proje kapsamında;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler alınmıştır.

Talep Eden Birim	Malzeme Adı	Nereden Temin Edildiği	Fiyatı
Mühendislik Fakültesi	Lab. Cih. Alımı (soguk hava deposu)	Karatepe Grup metel ve sogutma san. Tic.	27.010,20
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2 kalem yangın söndürme sisitemi	İffet Ferah ÖZER (Eylül yangın söndürme)	34.810,00
Kurumsal İletişim	kağıt katlama makinesi bedeli	Chantaş UŞAK	12.980,00
Özel kalem	8 kalem mefruşat alımı	ÖZADA MOBİLYA SAN. LTD. ŞTİ.	12.000,00
Mimarlık Fakültesi	40 adet Çizim masası bedeli	Elif Okul ve Büro Mal. Ltd. Şti.	17.936,00
Mimarlık Fakültesi	40 adet Sırt dayamalı tabure alımı	Uşak Star Mobilya Ltd. Şti.	9.487,20
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	10 adet Prejeksiyon cihazı alımı	DMO	46.982,41
Spor Bilimleri Fakültesi	10 Yazı Tahtası, 26 Kürsü, 100 Bank Tipi Sandalye	DMO	91.320,72

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15 ve 3 adet (18) Prejeksiyon cihazı alımı	DMO	111.886,37
Mühendislik Fakültesi	GNSS CİHAZI ALIM	DMO	35.046,00
İMİD	10 MASA TAKIMI, 50 SEHBA, 31 DOLAP, 12 BANKO	DMO	139.261,72
EŞME MYO	20 SANDALYE, 6 MASA	DMO	9.245,49
Mühendislik Fakültesi	Çoklu ısıtıcı, etüv ve ultrasonik homojenizatör	DMO	83.072,00
Kurumsal İletişim	1Kalem baskı makinesi ve 2 ekipmanı	DMO	155.760,00
Sağlık kültür Daire Başkanlığı	250 Yemek masası ve 1000 sandalye alımı	DMO	383.314,15
Mühendislik Fakültesi	10 Adet Dijital Osiloskop	PARTNER HTF ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON MÜH. SERVİS HİZMETLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	24.662,00
Mühendislik Fakültesi	9 Adet Sinyal Jeneratörü	PARTNER HTF ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON MÜH. SERVİS HİZMETLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	17.523,00
Mühendislik Fakültesi	9 Adet Ayarlanabilir Güç kaynağı	PARTNER HTF ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON MÜH. SERVİS HİZMETLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	4.301,1
Mühendislik Fakültesi	Çalkalamalı Inkübatör	Alfa Analitik Lab. Cih. Tic. Ltd. Şti.	23.482,00
Mühendislik Fakültesi	Vortex	Alfa Analitik Lab. Cih. Tic. Ltd. Şti.	1.345,20
Mühendislik Fakültesi	Sıcaklık Kontrollü Kül Fırını	Alfa Analitik Lab. Cih. Tic. Ltd. Şti.	10.195,20
Mühendislik Fakültesi	Isıticılı Manyetik Karıştırıcı	Alfa Analitik Lab. Cih. Tic. Ltd. Şti.	1.463,20
Mühendislik Fakültesi	Isıtma Tablası	Alfa Analitik Lab. Cih. Tic. Ltd. Şti.	1.935,20
Mühendislik Fakültesi	İnkübatör	İNDEM TESİSAT VE TİCARET A.Ş.	4.050,00
Mühendislik Fakültesi	Sıcak Bakalite Alma Cihazı	ONALKON KALİTE KONTROL ENDÜSTRİYEL OTO. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	9.676,00
Mühendislik Fakültesi	Zımparalama ve Polisaj Cihazı	ONALKON KALİTE KONTROL ENDÜSTRİYEL OTO. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	13.865,00
Mühendislik Fakültesi	Elek Sarsma Cihazı (9 adet elek ile birlikte teslim edilecektir.)	HİRATEST LAB. TEST CİH. İMALAT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	4.358,92
Mühendislik Fakültesi	Marshall Stabillite Test Cihazı	HİRATEST LAB. TEST CİH. İMALAT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	10.011,12

Mühendislik Fakültesi	Otomatik Marshall Tokmak	HİRATEST LAB. TEST CİH. İMALAT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	6.718,92
Mühendislik Fakültesi	Fonksiyonel Ölçüm-Kayıt Cihaz Seti	ERDEM AYDIN YILMAZ	36.580,00
Mühendislik Fakültesi	Harici Veri Kayıt Modülü (SN 1 ile Uyumlu)	ERDEM AYDIN YILMAZ	8.850,00
Mühendislik Fakültesi	Dijital Manifold Seti (Soğutma Analizörü)	ERDEM AYDIN YILMAZ	6.490,00
Mühendislik Fakültesi	İnfrared Termometre	ERDEM AYDIN YILMAZ	1.711,00
Mühendislik Fakültesi	Otomatik Ölçüm Modu Tanıma Özellikli Multimetre	ERDEM AYDIN YILMAZ	861,40
Mühendislik Fakültesi	Soğutucu Akışkan Kaçak Dedektörü	ERDEM AYDIN YILMAZ	2.301,00
Mühendislik Fakültesi	Stereo Mikroskop	İNCEKARALAR TIBBİ CİHAZLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	24.580,80
Mühendislik Fakültesi	Homojenizatör (ultraturax)	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	8.201,00
Mühendislik Fakültesi	2 Adet Hassas Terazı	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	1.652,00
Mühendislik Fakültesi	Mikrosantrifüj	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	4.720,00
Mühendislik Fakültesi	2 Adet Blender	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	696,20
Mühendislik Fakültesi	Mekanik Karıştırıcı (tüm set)	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	6.112,40
Mühendislik Fakültesi	Mantolu Isıtıcı (1000mL'lik)	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	826,00
Mühendislik Fakültesi	Cep Tipi Ölçüm cihazı (pH, mV, Sıcaklık)	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	1.062,00
Mühendislik Fakültesi	6 Adet Marshall Numune Kabı	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	920,40
Mühendislik Fakültesi	Asfalt Mikseri	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	8.024,00
Mühendislik Fakültesi	Karot Makinası	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	5.876,40
Fen-Edebiyat Fakültesi	Hassas Terazı	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	4.649,20
Fen-Edebiyat Fakültesi	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	1.734,60
Fen-Edebiyat Fakültesi	Etüv	PROTEK GRUP LAB. CİH. NAK. İNŞ. İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.	4.484,00
BANAZ MYO	Raku System 100 Fırın	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	23.364,00
BANAZ MYO	Kevlar Eldiven	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	188,80
BANAZ MYO	3 Adet Maşa	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	531,00
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ	Sırlama Kabini	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	6.136,00
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ	Jet Değirmen	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	11.328,00
ZİRAAT FAKÜLTESİ	Derin Dondurucu (dikey, en az 7 çekmeceli)	Ege Laborsis Dış. Tic. Ltd. Şti.	1.947,00
Sağlık Hizmetleri MYO	İleri Yaşam Desteği Simülatörü	Ertunç ÖZCAN	102.801,60

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki alımlar yapılmıştır.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	FİYAT
1	Microsoft Lisans Kampüs Anlaşması	105.316,18 TL
2	Kamera Yönetimi ve İzleme Yazılımı	113.988,00 TL
3	Bilgisayar Sunucusu ve Veri Depolama Ünitesi	681.261,20 TL
4	FELAKET KURTAMA MERKEZİ (FKM)	428.340,00 TL
5	CHENCKPOINT CPVW-5800-NGTX-SPRT2 DONANIM VE YAZILIMI DAHİL GÜVENLİK PROGRAMI	411.749,29 TL
6	EMC RPA-WM-1 YEDEKLEME YAZILIMI	87.039,11 TL
7	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI (İSG)	10.000,00 TL
8	3CX IP SANTRAL V16 GÜNCELLEME BEDELİ	9.322,00 TL
9	ANTİVİRÜS YAZILIMI	35.329,20 TL
10	PROLİZ OBS DERS VE NOT WEB SERVİS GELİŞTİRME HİZMETİ	9.250,00 TL
11	YAZILIM GELİŞTİRME VE DESTEK HİZMETİ	105.593,76 TL

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki alımlar yapılmıştır.

ALIMIN ADI	TARİHİ	MİKTARI	TUTARI	ALIM YAPILAN KURUM	AÇIKLAMA
Konveksiyonlu Fırın Alımı	4.12.2019	5 Adet	110.455,14 TL	Devlet Malzeme Ofisi	Üniversitemizde yeni açılacak yemekhane mutfağında kullanılmak üzere alım yapılmıştır.
Yük Taşıma Arabası	11.12.2019	2 Adet	1.746,40 TL	MERİÇ Ticaret Sanayi Murat SEZGİN	Üniversitemizde yeni açılacak yemekhane mutfağında kullanılmak üzere alım yapılmıştır.
Servis Arabası (2 Katlı)	11.12.2019	1 Adet	1.320,42 TL	MERİÇ Ticaret Sanayi Murat SEZGİN	Üniversitemizde yeni açılacak yemekhane mutfağında kullanılmak üzere alım yapılmıştır.
Kıyma Makinesi	11.12.2019	1 Adet	4.720,00 TL	MERİÇ Ticaret Sanayi Murat SEZGİN	Üniversitemizde yeni açılacak yemekhane mutfağında kullanılmak üzere alım yapılmıştır.

Ayrıca bu proje kapsamında, 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan Uşak Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Ek Prefabrik Yemekhane Binası Yapım İş, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Spor Fakültesi Trafo merkezi ve Jeneratör İş ve Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Asansörlerinin 11 ay boyunca periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapıtılması İş 2019 mali yılında tamamlanmıştır. Üniversitemizin Bir Eylül Yerleşkesindeki Fakülteler ile Üniversitemize bağlı Meslek Yüksekokullarının çeşitli ihtiyaçları malzeme alım ihalesi yapılarak bu ödenekten karşılanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan ihaleler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

	İhale Adı	KİK No	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İş Artış Oranı (%)	İhale Bedeli (KDV+İşArtışı+ Fiyat Farkı)	İhale Tarihi	Fiziki Gerçekleş me (%)
Muhtelif İşler								
(1)	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi 189 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemesi	2019/314643	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		191.514,00 TL	29.7.2019	
(2)	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Mekanik Sarf (Sıhhi Tesisat, Hırdavat) Malzemeleri	2019/368220	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		197.098,94 TL	26.8.2019	
(3)	Uşak Üniversitesi 86 Kalem Elektrik Sarf Malzeme Alımı	2019/466523	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		311.544,78 TL	23.10.2019	
(4)	64 Kalem Demirbaş Alımı	2019/313464	4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		412.866,66 TL	31.7.2019	
(5)	Microsoft Lisans Kampüs Anlaşması	2019/514403	4736 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 21/F	Pazarlık Usulü		105.316,18 TL	30.10.2019	
(6)	Kamera Yönetimi ve İzleme Yazılımı	2019/602315	4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		113.988,00 TL	3.12.2019	
(7)	Bilgisayar Sunucusu ve Veri Depolama Ünitesi	2019/518900	4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19	Açık İhale Usulü		681.261,20 TL	14.11.2019	

PROJE NO: 2019H031550

PROJE ADI: Yayın Alımı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 800.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde 25.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği 825.000,00 TL'dir. 2019 yılında 817.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %99'dur.

Bu projeden sorumlu birimimiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığıdır.

2019 yılında birimize ayrılan finansman kaynaklarından, akademik birimlerinin istekleri doğrultusunda 8 adet Türkçe kitap satın alınarak ve 1.583 adet kitap bağış yoluyla koleksiyona dahil edilmiş olup 2019 yılı sonu ziyaretçilerin kullanımına hazır hale gelen kitap sayısı 80.817 adete yükseltilmiştir. Mevcut veri tabanlarından ulaşılabilen 364.654 adet e-kitap bulunmaktadır.

Birimimizde 2019 yılında 34 adet veri tabanı Ulusal Lisans-Ekual abonelikleri kapsamında sağlanmış, 19 adet veri tabanı aboneliği finansman kaynakları doğrultusunda satın alma yoluyla sağlanmıştır. Üniversite bünyesindeki birimlerin istekleri de göz önüne alınarak 53 adet veritabanı hizmet kapasitesine eklenmiştir.

2019 yılında Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

S.N.	İHALE ADI	KİK No	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İş Artış Oranı (%)	İhale Bedeli (KDV+İş Artışı +Fiyat Farkı)	İhale Tarihi (Ödeme Tarihi)	Fiziki Gerçekleşme (%)
1	TSE STANDARDI KİTAP ALIMI (8 adet)	-	4734 sayılı KİK 22/a maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	410,40	28.03.2019	
2	İDEALONLINE SÜRELİ YAYIN ve E-TIP KİTAPLARI VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	28.526,50	15.03.2019	
3	SOBİAD VERİ TABANI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	8.250,00	15.03.2019	
4	VİDEO LMS VTS VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	19.434,60	26.03.2019	
5	TÜRKİYE ATIF DİZİNİ VERİ TABANI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	18.828,08	24.04.2019	
6	ACS DERGİLER, ARŞİV VE EKİTAPLAR VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	70.049,92	27.06.2019	
7	COCHRANE LIBRARY VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	28.751,13	27.06.2019	
8	SCİFİNDER VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	48.170,15	27.06.2019	
9	UPTODATE VERİ TABANI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	57.090,55	27.06.2019	
10	DEEPPKNOWLEDGE UZAKTAN ERİŞİM PORTALI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	55.946,63	22.08.2019	

11	EBSCO 4 ADET VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	209.799,87	22.08.2019	
12	MATHSCINET VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	18.719,33	22.08.2019	
13	OXFORD JOURNALS VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	36.514,23	1.10.2019	
14	PROQUEST CENTRAL E BOOKS VERİ TABANI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	54.736,89	14.11.2019	
15	CLİNICALKEY VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK İŞİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	81.222,71	14.11.2019	
16	SAGE VERİTABANI 2019 YILI ABONELİK YENİLEMESİ	-	4734 sayılı KİK 22/b maddesine istinaden	Doğrudan Temin	-	80.524,35	16.12.2019	

PROJE NO: 2019I000390

PROJE ADI: Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.380.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 1.372.000,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %99'dur.

Bu proje ile Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemizin ihtiyaç duyduğu cihaz ve araç gereç alımı yapılmıştır.

Bu projeden sorumlu birimimiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız ve Diş Hekimliği Fakültemizdir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki malzemelerin alımı yapılmıştır.

Talep Eden Birim	Malzeme Adı	Nereden Temin Edildiği	Fiyatı
Tıp Fakültesi	Manuel Steoroloji Sistemi alımı	DMO	383.724,00
Tıp Fakültesi	Motorize Steoroloji Sistemi alımı	DMO	388.102,00
Tıp Fakültesi	8 kalem maket alımı	DMO	57.112,00
Tıp Fakültesi	1 adet ultrason ve 1 adet lazer cihazı	DMO	48.708,00
Tıp Fakültesi	1 adet florasın ışık kaynağı ve görüntüleme sistemi	DMO	155.760,00
Tıp Fakültesi	4 adet dijital ayarlı mikropipet	DMO	10.384,00
Tıp Fakültesi	7 kalem lab. Cihazı alımı	Ege Laborsis	34.120,00
Tıp Fakültesi	4 Adet Buzdolabı alımı	DMO	13.862,64

PROJE NO: 2019K120170

PROJE ADI: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 56.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin gelir gerçekleşmesine bağlı olarak 34.000,00 TL'si Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır.

3. ÖNERİLER

1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. Verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artışı dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idareimizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir.

2- AFP'lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da konularak harcamaya izin verilmesi.

3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. Ayrıca personeller belirli periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

4- İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

5- Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu sorunların giderilmesi için gerekli yasal adımların atılması gerekmektedir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

(ARALIK SONU)

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		221.408			119.645			20.995			32.806			25.608
Sağlık	1		1.380			0			1.380			1.380			1.372
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		49.515			4.654			62			62			40
TOPLAM	9		272.303			124.299			22.437			34.248			27.020

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2019 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Sektör Adı :Eğitim

2019 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2018 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
1994H030270	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	62.775	56.775	0	0	10.134	0	0	7.676
2008H035070	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Uşak	0	121.138	36.370	0	0	14.910	0	0	10.274
2016H050030	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0	33.500	26.500	0	0	1.457	0	0	1.450
2019H037010	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2019H031520	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0	3.095	0	0	0	5.480	0	0	5.391
2019H031550	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0	800	0	0	0	825	0	0	817
					0	221.408	119.645	0	0,	32.806	0	0	25.608

Sektör Adı :Sağlık

2019 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2018 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2019I000390	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0	1.380	0	0	0	1.380	0	0	1.372
					0	1.380	0	0	0	1.380	0	0	1.372

Sektör Adı :DKH-Teknolojik Araştırma

2019 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2018 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2017K125000	İhtisaslaşma Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0,	49.459	4.654	0	0	6		0	0	0	6
2019K120170	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Uşak	0,	56	0	0	0	56		0	0	0	34
					0,	49.515	4.654	0	0	62		0	0	0	40