

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart/2022

İÇİNDEKİLER

1- SUNUŞ	ii
2- GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
2.1 MİSYON.....	1
2.2 VİZYON	1
2.3 TEMEL DEĞERLER	1
2.4 TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER	2
2.5 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	3
2.6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ	5
2.7 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME.....	9
2.8 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	9
2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	9
2.8.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	10
3- 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
3.1- DEVAM EDEN PROJELER.....	10
3.1.1 2020H03-151690 Kampüs Altyapısı.....	10
3.1.2 2008H03-945 Derslik ve Merkezi Birimler	14
3.1.3 2016H05-41320 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	16
3.1.4 2017K12-40721 İhtisaslaşma Projesi.....	18
3.1.5 2021I00-166922 Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi.....	19
3.2 TAMAMLANAN PROJELER.....	22
3.2.1 2021H03-168023 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	22
3.2.2 2021H03-168027 Muhtelif İşler	23
3.2.3 2021H03-168025 Yayın Alımı	35
3.2.4 2021I00-159100 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi	36
3.2.5 2021K12-167768 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	42
3.3 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER	45
4- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNERİLER.....	46
5- UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	47
6- 2021 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU	50

1- SUNUŞ



Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanları, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi, bilimsel araştırmalarıyla, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle yükseköğretim kurumları arasında hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Uşak Üniversitesi 14 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu ile 21 Uygulama ve Araştırma Merkezinden oluşmaktadır. 844'ü lisansüstü, 18.551'i lisans ve 7.740'ı ön lisans olmak üzere toplam 27.135 öğrencimiz bulunmaktadır.

Uşak Üniversitesi, 849 akademik, 335 idari ve 242 sürekli işçisiyle toplam 1426 personel, geleceğimizin teminatı gençlerimize hizmet etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Kurum olarak amacımız, öğrencilerimizin her alanda özgüvenini artırarak; mezun olduklarında alanlarında iş bulabilmelerini kolaylaştırmak, öğrencilerine artı değerler kazandırarak, iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktır.

Genç, dinamik, uluslararası nitelikli akademik kadrosuyla ve öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında 18 Ekim 2016 tarihinde pilot üniversite olmuştur. Bu alanlarda pilot Üniversite olmamız ve stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Hedeflerimiz çerçevesinde planladığımız DTS Tasarım Merkezi binasının inşasına 2021 yılında başlanılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda paydaşlarımızla, bölgesel kalkınma öz görevini ve farklılaşmayı ortaya koymak için işbirlikleri geliştirerek, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, “Üniversite-Sanayi” ve “Üniversite-Şehir” bütünleşmesini en ileri seviye taşımak için tüm adımlar atılmaktadır.

Ayrıca ilimiz ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla, 2016 yılında faaliyete geçen diş hastanemizi daha

güçlü ve donanımlı hale getirerek, halkımıza en iyi sağlık imkânlarını sunmak için yeni dış hastanemizin inşaatına 2021 yılında başlanmıştır.

Her geçen yıl büyümekte olan Uşak Üniversitesi, 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ve 2021 yılı Performans Programında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden hazırlanan Üniversitemiz “2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 MİSYON

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel değerlere bağlı, özgüven sahibi, donanımlı bireyler yetiştirmeyi, toplumun ve bölgenin gelişimine yönelik ihtisaslaşma alanlarında projeler üretmek sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi görev edinmiştir.

2.2 VİZYON

Eğitim ve araştırma alanlarında mükemmelliğe önem veren, bilgi üreten, ihtisaslaşma alanında tasarım geliştiren, geleceğe yön veren girişimci bireyler yetiştiren ve toplumsal gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

2.3 TEMEL DEĞERLER

- ✓ **Çevik Yönetim**
Değişimlere hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayan bir yönetim anlayışına sahiptir.
- ✓ **Farklılıklara Saygı**
Paydaşlarının değerlerine ve farklılıklarına saygılıdır.
- ✓ **Mükemmellik**
Mükemmellik kültürünü benimsemekte ve tüm süreçlerinde uygulamaktadır.
- ✓ **Kurumsal Kültür**
Çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve kurumsal kültürün yerleşmesine önem verir.
- ✓ **Bölgesel Değerler**
Bulunduğu ilin ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkar.
- ✓ **Çevre Bilinci**
Çevresel zenginliklerinin farkında olup çevre bilincine sahiptir ve doğaya saygılıdır.

2.4 TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER



Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak



Yenileşim ve Girişimcilik Odaklı AR-GE Faaliyetlerini Güçlendirmek



Deri, Tekstil ve Seramik Alanında
Bölgesel Kalkınmayı Sürdürülebilir Kılmak



Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığı ve Tercih Edilebilirliği Arttırmak



Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İş birliklerini ve
Sosyal Sorumluluk Hizmetlerini Arttırmak

Amaç 1: Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef 1.1: Eğitim-öğretim niteliğinin geliştirilmesi
Hedef 1.2: Yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması
Hedef 1.3: Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi
Hedef 1.4: Engeli olan bireyler için gerekli düzenlemelerin yapılması
Hedef 1.5: Personel kişisel gelişiminin sağlanması
Hedef 1.6: Fiziki yapılaşmanın, çevre düzenlemesinin ve altyapının geliştirilmesi
Hedef 1.8: Kalite ve mükemmellik faaliyetinin etkinliğinin artırılması

Amaç 2: Yenileşim ve Girişimcilik Odaklı AR-GE Faaliyetlerini Güçlendirmek
Hedef 2.1: Araştırma ve uygulama merkezlerinin altyapısının geliştirilmesi ve akreditasyon belgesi alınmış parametre sayısının artırılması
Hedef 2.2: Akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin artırılması
Hedef 2.3: Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin ve projelerinin artırılması
Hedef 2.4: Bilimsel çalışma ve sanatsal etkinlik sayısının artırılması

Amaç 3: Deri, Tekstil ve Seramik Alanında Bölgesel Kalkınmayı Sürdürülebilir Kılmak
Hedef 3.1: Üniversite sektör işbirliğinin artırılması
Hedef 3.2: Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezinin faaliyete geçirilmesi ile tasarım ve teknoloji çalışmalarının artırılması
Hedef 3.3: Akademik yetkinliğin artırılması

Amaç 4: Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığının ve Tercih Edilebilirliği Arttırmak
Hedef 4.1: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve imajının geliştirilmesi
Hedef 4.2: Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan iş birliği sayısının artırılması
Hedef 4.3: Üniversitemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması

Amaç 5: Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İş Birliklerini ve Sosyal Sorumluluk Hizmetleri Arttırmak
Hedef 5.1: Küresel değişim dinamikleri çerçevesinde topluma katkının artırılması
Hedef 5.2: Mezunlar ile daha etkin çalışmaların yapılması
Hedef 5.3: Hayat boyu öğrenme olanaklarının artırılması
Hedef 5.4: Toplumsal değerlere yönelik farkındalığın artırılması
Hedef 5.5: Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi

2.5 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) *Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri* içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- TÜBİTAK
- AB Fonları
- Farabi- Mevlana Programı Destekleri
- Kalkınma Ajansı Destekleri
- SAN-TEZ

Üniversitemize 2021 Yılı Yatırım Programı ile 48.462.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; 48.400.000,00 TL'si hazine yardımı, 22.000,00 TL'si döner sermaye payı ve 40.000,00 TL'si tezsiz yüksek lisans geliri olarak tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde toplam 10.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak Üniversitemiz yatırım programı revize edilmiş ve 2021 yılı sonu itibari ile toplam ödeneğimiz 58.962.000,00 TL olmuştur.

2021 yılı yatırım projelerinin finansman kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

Proje No	Proje Adı	ÖZEL BÜTÇE		Yedek Ödenek	Likit	Gelir Fazlası	Projeler Arası Aktarım		Toplam Kaynak
		HAZİNE	ÖZ GELİR				Düşülen	Eklenen	
2020H03-151690	Kampus Altyapısı	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
2008H03-945	Derslik ve Merkezi Birimler	12.000.000	0	0	0	0	1.100.000	0	10.900.000
2016H05-41320	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
2021H03-168023	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	0	0	0	0	0	600.000	800.000
2021H03-168027	Muhtelif İşler(Eğitim Sektörü)	2.500.000	0	0	10.140.000	0	300.000	1.500.000	13.840.000
2021H03-168025	Yayın Alımı	1.000.000	0	0	360.000	0	0	300.000	1.660.000
2021I00-159100	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000
2021I00-166922	Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	11.500.00	0	0	0	0	0	0	11.500.000
2021K12-167768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
2017K12-40721	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000
GENEL TOPLAM		48.400.000	62.000	0	10.500.000	0	2.400.000	2.400.000	58.962.000

2.6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemizde 14 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

FAKÜLTELER

- ✓ Dış Hekimliği Fakültesi
- ✓ Eğitim Fakültesi
- ✓ Fen Edebiyat Fakültesi
- ✓ Güzel Sanatlar Fakültesi
- ✓ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- ✓ İletişim Fakültesi
- ✓ İslami İlimler Fakültesi
- ✓ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- ✓ Mühendislik Fakültesi
- ✓ Sağlık Bilimleri Fakültesi
- ✓ Spor Bilimleri Fakültesi
- ✓ Tıp Fakültesi
- ✓ Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- ✓ Ziraat Fakültesi

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

- ✓ Adalet Meslek Yüksekokulu
- ✓ Banaz Meslek Yüksekokulu
- ✓ Eşme Meslek Yüksekokulu
- ✓ Karahallı Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- ✓ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- ✓ Ulubey Meslek Yüksekokulu
- ✓ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜ

- ✓ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

YÜKSEKOKUL

- ✓ Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversitemiz merkezde; Bir Eylül ve Dış Hekimliği, ilçelerde; Banaz, Ulubey, Karahallı, Sivaslı ve Eşme yerleşkelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemiz yerleşkeleri, toplam 1.299.341,86 metrekare açık alana kurulmuştur. Uşak Üniversitesi yerleşkelerindeki alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE ALANLARI						
Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (metrekare)			Toplam Alan (metrekare)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bir Eylül Kampüsü	162.727	164.313	164.313	990.259,14	990.259,14	990.259,14
Dış Hekimliği Fakültesi	4.377	4.377	4.377	8.482,72	8.482,72	8.482,72
İlçeler	19.234	19.234	19.234	300.600	300.600	300.600
TOPLAM	186.463	188.049	188.049	1.299.341,86	1.299.341,86	1.299.341,86

Bir Eylül Yerleşkesinde bulunan binalar; Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Halil Kaya GEDİK Bloğu), Spor Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Merkezi Derslik D2 Blok, Merkezi Akademik Bloklar (MA1, MA2, MA3, MB4), Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi, Kütüphane, eski yemekhane binası, Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuvarı, Merkezi İdari Blok, Öğrenci Yaşam Merkezi, Kapalı Halı Saha ve Tenis Kortları, Rektörlük Hizmet Binası ve Kongre ve Kültür Merkezi. Şehir merkezinde Dış Hekimliği Fakültesi yerleşkesi bulunurken, Banaz yerleşkesinde Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme yerleşkesinde Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı yerleşkesinde Karahallı Meslek Yüksekokulu, Ulubey yerleşkesinde Ulubey Meslek Yüksekokulu, Sivaslı yerleşkesinde Sivaslı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkelerindeki Alanların Dağılımı (metrekare)								
Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulları ve Tüm Birimler	İdari Binalar	Derslik	Laboratuvar	Kantin /Kafe vb.	Lojman	Açık Spor Tesisler	Kapalı Spor Tesisleri	Toplam
Rektörlük Hizmet Binası ve Kongre ve Kültür Merkezi	23.773							23.773
Banaz Meslek Yüksek Okulu		6.000						6.000
Eşme Meslek Yüksek Okulu		3.265						3.265
Karahallı Meslek Yüksek Okulu		4.890						4.890
Ulubey Meslek Yüksek Okulu		2.719				1.140		3.859
Sivaslı Meslek Yüksek Okulu		2.360						2.360
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Halil Kaya Gedik Bloğu)		3.975		200				4.175
Eski Yemekhane				1.500				1.500
Güzel Sanatlar Fakültesi		9.066						9.066
Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi (Çarşı)				2.222				2.222
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B BLOK)	1.125							1.125
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (D1 Blok)		5.752						5.752
Fen Edebiyat Fakültesi (D2 Blok)		6.464						6.464
Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3,	12.947							12.947
Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler MYO		6.351		142				6.493
Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu							7.404	7.404
Bilimsel Analiz ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarı			3.550					3.550
Sosyal Tesisler					2.161			2.161
Merkezi Kütüphane		10.300						10.300
Merkezi İdari Blok	6.837			258				7.095
Ana Giriş Kapısı	71							71
Tarihi Bina Restorasyonu	538							538
Atık Su Arıtma Tesis	625							625
Eğitim Fakültesi (Tüprag Binası)		7.162						7.162
Spor Bilimleri Fakültesi		15.180						15.180
Öğrenci Yaşam Merkezi		15.756						15.756
Teknik Bilimler Fakültesi (Mühendislik Fakültesi)		9.028						9.028
Kapalı Halı Saha ve Tenis Kortları						2.275	3.230	5.505
İslami İlimler Fakültesi		5.470		206				5.676
Diş Hekimliği Fakültesi		4.377						4.377
Toplam								188.049

Uşak Üniversitesi'nin mülkiyetinde 22 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıtların cinsleri ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Bütçe	Döner Sermaye + Diğer	Genel Toplam
T02	Binek otomobil	6	5	11
T03	Station-Wagon	1	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	2	3
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T08	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	1	0	1
T10	Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1	2	3
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
	Toplam	13	9	22

Kütüphane kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KAYNAK TÜRÜ	Koleksiyona 2021 Yılı İçinde Katılan Kaynak Sayısı (Adet)	Mevcut Koleksiyon (Adet)
Kitap (Basılı)	2.950	82.266
DVD/VCD	-	30
Tez (Basılı)	13	1.784
Sürelî Yayın (Basılı)	190	3.768
E-Kaynak (Veri Tabanı)	20	75

Bilgi ve teknoloji kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Uşak Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları			
Masaüstü Bilgisayar, Kasalar ve Diğer Bilgisayarlar	1.996	Fotokopi Makinesi	89
Dizüstü Bilgisayar	675	Ofset Baskı Makineleri	12
Tablet Bilgisayar	28	Kameralar	459
Thin Client	84	Optik Mikroskoplar	149
Baskı Makinası	3	Elektron Mikroskopları	1
Evrak İmha Makinesi	40	Plotter Yazıcı	1
Faks Makinesi	14	Projeksiyon	387
Fotoğraf Makinesi	74	Tarayıcılar	98
Yazıcılar	792	Televizyon	144
Sunucular	98	Tepegöz	2
Müzik Setleri	80	Yazı Tahtaları	474

2021-2022 eğitim-öğretim yılında 849 akademik personel, 335 idari personel olmak üzere toplam 1.184 personel görev yapmaktadır. 2021 yılında Üniversitemizde görev yapan personelin %72'si akademik personel, %28'i idari personelden oluşmaktadır. Ayrıca 244 sürekli işçi personelimiz bulunmaktadır.

Akademik personel unvan bazlı boş/dolu kadro sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜNVAN	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	91	29	120	91	-
Doçent	87	58	145	87	-
Dr. Öğr. Üyesi	274	91	365	-	274
Öğretim Görevlisi	220	49	269	-	220
Araştırma Görevlisi	177	33	210	-	177
TOPLAM	849	260	1.109	178	671

İdari personel unvan bazlı boş/dolu kadro sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari Personel Sayısı Dağılımı			
Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	253	164	417
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	16	17	33
Teknik Hizmetler Sınıfı	48	42	90
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	-	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	15	4	19
TOPLAM	335	227	562

Üniversitemizde 2021 yılında 27.135 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Öğrencilerimizin dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Eğitim- Öğretim Yılı	Ön Lisans			Lisans			Lisansüstü			GENEL TOPLAM
	E	K	Toplam	E	K	Toplam	E	K	Toplam	
2021-2022	4.167	3.573	7.740	9.595	8.956	18.551	428	416	844	27.135

2.7 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen yatırım ödeneklerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak harcanmasında azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 2020 yılında 188.049 m2 olan kapalı alanımız 2021 yılında da aynı kalmıştır. Kapalı alanlarımızda kapasite artışı olmamıştır.
- Tasarım Merkezi Binası yapım işine 31 Mayıs 2021 tarihinde başlanılmıştır
- Peyzaj ve altyapı çalışmalarına 2021 yılında da devam edilmiştir.
- 2021 yılı sonu itibari ile kütüphanemizdeki kitap sayısı 82.483'e, veri tabanı sayısı 73'e çıkmıştır.
- Birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında tadilat işleri yapılmıştır.
- Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları alınmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi binası yapım işine 12 Kasım 2021 tarihinde başlanılmıştır.

2.8 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2021 Yılı Yatırım Programı ile 48.462.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 10.500.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Eklenen bu tutarın tamamı 2021 yılına devreden likit fazlası tutardan karşılanmıştır. 2021 yıl sonu ödeneği 58.962.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 39.178.340,15 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %66,45 olmuştur.

Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN/DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	14.912.000,00	5.508.000,00	20.420.000,00	20.057.859,91	98,23
06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	250.000,00	1.205.000,00	1.455.000,00	1.438.610,64	98,87
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.400.000,00	-500.000,00	31.900.000,00	14.387.837,07	45,10
06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	70.000,00	0,00	70.000,00	69.999,96	100,00
06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	830.000,00	4.287.000,00	5.117.000,00	3.224.032,57	63,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	48.462.000,00	10.500.000,00	58.962.000,00	39.178.340,15	66,45

2021 Yılı Yatırım Programında, Üniversitemizin eğitim sektöründe 6, sağlık sektöründe 2 ve teknolojik araştırma sektöründe 2 projesi yer almaktadır. Projelerin sektörel bazda ödenekleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2021 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	2021 YILI REVİZELİ ÖDENEK	2021 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Eğitim	6	24.400.000,00	35.900.000,00	26.627.800,15	74,17
Sağlık	2	14.000.000,00	13.000.000,00	2.488.540,00	19,14
Tek. Arş.	2	10.062.000,00	10.062.000,00	10.062.000,00	100,00
TOPLAM	10	48.462.000,00	58.962.000,00	39.178.340,15	66,45

2.8.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması sonucu ihalelerin geç sonuçlanması, yapım ve alım işlerinin zamanında tamamlanamaması.
- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi.

3- 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1- DEVAM EDEN PROJELER

2021 yılında tamamlanamayıp 2022 yılında da devam edecek olan yatırım projelerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2020H03-151690	Eğitim	Kampüs Altyapısı	Uşak Üniversitesi
2008H03-945	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	Uşak Üniversitesi
2016H05-41320	Eğitim	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Uşak Üniversitesi
2017K12-40721	Tek. Arş.	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	Uşak Üniversitesi
2021I00-166922	Sağlık	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Uşak Üniversitesi

3.1.1 2020H03-151690 Kampüs Altyapısı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

2.700.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye ödenek revizyonu yapılmamıştır. Projenin yıl sonu ödeneği 2.700.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 1.718.707,87 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %63,66'dır. 2020H03-151690 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2020H03-151690
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	6.700.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.700.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	2.700.000,00
Harcama TL	1.718.707,87
Kalan Ödenek TL	981.292,13
Gerçekleşme Oranı (%)	63,66

2021 yılında proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

- 2020 yılında tamamlanan Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj 2. Etap İşinin kesin kabulü,
- Yeraltı su kuyusu sondajı ve su deposu arasındaki elektrik ve su hattı bağlantıları,
- Kapalı halı saha ve Rektörlük hizmet binası çevresine bordür yapılması, Spor Bilimleri Fakültesine rogar konulması,
- Bir Eylül Yerleşkesi genelinde çatı sularının ve yüzey sularının toplanıp mazgallara aktarılması,
- Bir Eylül Yerleşkesi peyzaj alanlarında kullanılmak üzere malzeme alımı,
- Karaağaç su kuyusu kompanzasyon panosu yaptırılması,
- Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi merkezi arıtmada kullanılmak üzere 240*300 ebetında konteyner alımı,
- Hazır beton alımı,
- Karaağaç Köyünde yeni açılan kuyuya dalgıç pompa koyulması, kuyu içi demir boru bağlantısının yapılması, kuyu dışında mekanik tesisat bağlantılarının yapılması,
- Bir Eylül Yerleşkesi merkezi arıtma bölgesi için tel çit yapımı,
- Bir Eylül Yerleşkesi muhtelif alanlara beton dökülmesi ve taş döşemesi,
- Bir Eylül Yerleşkesi yeraltı suyu sondaj yapımı,
- Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunan gölet, şelale ve fiskiye pompaları, arıtma pis su pompaları bakım onarımı,
- Bir Eylül Yerleşkesi muhtelif yerlerinde yol yapılması ve kaldırımların düzeltilmesi,
- Bir Eylül Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok arası kalorifer borularının yenilenmesi,

- Üniversite genelinde kullanılmak üzere kum, taş ve çakıl alımı,
- Bir Eylül Yerleşkesi muhtelif alanlara şev taşı uygulamasının yapılması,
- Arıtma tesisi bölgesinde bulunan sundurma etrafının kapatılarak depo haline dönüştürülmesi,
- Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde aydınlatma direği demontaj, montaj ve elektrik hatlarının çekilmesi,
- Dış Hekimliği Fakültesi kanalizasyon hattının deplase edilmesi,
- Tıp Fakültesi atıksuyunun uzaklaştırılması,
- Merkezi yemekhane etrafı yağ tutucu ve yağmur suyu hatlarının tespiti ve onarılması,
- Bir Eylül Yerleşkesinde kullanılmak üzere lavanta ve bahçe toprağı malzeme alımı,
- Nizamiye giriş kapısı karşısına öğrenci otoparkı yapılması,
- İslami İlimler Fakültesi arıtma tesisi kirli su pompalarının değişimi ve temizleme cihazının alımı yapılmıştır.



(Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Su Deposu Arasındaki Elektrik ve Su Hattı Bağlantıları)



(Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında yapılan Öğrenci Yemekhanesi Girişi Lavanta Ekilen Alan)



(Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında yapılan Spor Bilimleri Fakültesi Yeraltı Su Kuyusu Sondaj)

3.1.2 2008H03-945 Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 12.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 10.900.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 10.845.339,56 TL'si harcanmış olup fiziki gerçekleşme oranı %22, nakdi gerçekleşme oranı %99,50'dir. 2008H03-945 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2008H03-945
Karakteristik	Eğitim (8.000 m ²)
Alt Projeler	Tasarım Merkezi
Proje Başlama Yılı	2008
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	32.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	12.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	1.100.000,00
Toplam Ödenek TL	10.900.000,00
Harcama TL	10.845.339,56
Kalan Ödenek TL	54.660,44
Gerçekleşme Oranı (%)	99,50

Proje kapsamında Tasarım Merkezi Binası yapım işine 31 Mayıs 2021 tarihinde başlanmıştır.

Tasarım Merkezi Binası ihalesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İHALE BİLGİLERİ

Adı	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Deri Tekstil Seramik Binası Yapım İşİ
İhale Kayıt No	2021/19697
İhaleden Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 19)
Usulü	Açık İhale Usulü
İhale Tarihi	16.03.2021
İş Artış / Azalış Oranı(%)	%3,80
İşin Türü	Yapım
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺53.295.421,00
Fiziki Gerçekleşme	%22

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	31.05.2021
İşin Bitiş Tarihi	20.06.2023
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺35.631.000,00
Sözleşme Tarihi	27.05.2021



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Tasarım Merkezi Binası görseli)



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Tasarım Merkezi Binası fotoğrafı)



(Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Tasarım Merkezi Binası fotoğrafı)

3.1.3 2016H05-41320 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 6.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye ödenek revizyonu yapılmamıştır. Projenin yıl sonu ödeneği 6.000.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 36.707,44 TL'si harcanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %85, 2021 yılı nakdi gerçekleşme oranı %0,61'dir 2016H05-41320 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yükleen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2016H05-41320
Karakteristik	Spor Tesis (7.500 m ²), Tribün (5.000 seyirci kapasitesi)
Alt Projeler	BESYO Kompleksi
Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	41.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	6.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	6.000.000,00
Harcama TL	36.707,44
Kalan Ödenek TL	5.963.292,56
Gerçekleşme Oranı (%)	0,61

Proje kapsamında ařağıdaki işler yapılmıştır.

- Spor Bilimleri Fakóltesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası 5.000 kişilik tribün koltuğı, 1.336,21 m2 tribün katı ve tel çit ikmal yapım işi projesi yapılmıştır. Bu alanda aynı zamanda peyzaj ve çevre düzenlemesi ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Bir Eylül Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakóltesi kantin bölgesi seramik döşeme işi yapılmıştır.



(Spor Bilimleri Fakóltesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Fakólte Binası)



(Spor Bilimleri Fakóltesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Fakólte Binası)

3.1.4 2017K12-40721 İhtisaslaşma Projesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında Uşak Üniversitesi "Deri, Tekstil ve Seramik" alanlarında pilot üniversite olarak ilan edilmiştir. Bu sürecin başlamasıyla çalışmalar hızla devam etmiştir. Bu program ile Üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehri ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirilmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında İhtisaslaşma Projesi"ni 2017 Yılı Yatırım Programına dahil etmiştir. 49.459.000,00 TL toplam maliyetli projenin 2021 yılı ödeneği 10.000.000,00 TL'dir. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılmıştır.

Sektörü	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2017K12-40721
Karakteristik	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma
Alt Projeler	Deri, Tekstil ve Seramik Sekt. İhtisaslaşma Projesi
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	49.459.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	10.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	10.000.000,00
Harcama TL	10.000.000,00
Kalan Ödenek TL	0,00
Gerçekleşme Oranı (%)	100,00

Üniversitemiz misyonu gereği sanayi ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılında Üniversitemiz bünyesinde Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezin temel görevi özel ve kamu kurumlarına tasarımı odak noktası olarak tasarım, araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve ürün geliştirme (Ür-Ge) hizmeti vermektir. Özellikle 2020 yılında kamu kurumlarının özel kıyafetlerinin kullanım koşullarına uygun tasarımsal ve teknik özelliklerde olması için DTS merkezi çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Önceliğimiz bölge kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde projeler yürütmektir. Bu kapsamda birçok sanayi kuruluşu ile çalışmalar yapılmıştır. Bölgemizde tekstil alanında 5746 sayılı Kanun ile desteklenen tek Ar-Ge merkezi olan Ağaoğlu Tekstil ile çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 2021 yılında çıkaracakları yeni koleksiyon çalışmaları yapılmış ve kendilerine 14 tasarım verilmiştir. Bu tasarımlar yeni kataloglarında yayımlanmıştır. Verilen tasarımlarımızdan birisi kapak tasarımı olarak sunulmuştur. Polat Tekstil ile yeni ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Farklı ürünlerin üretilmesi ve

ürün portföylerinin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Seramik çalışmaları kapsamında verilen tasarımlardan 120.000 m² ürün üretilerek pazara sunulmuştur.

Deri konusunda Uşak Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu ile yapılan protokol gereği 10 adet tasarım teslim edilmiştir. Verilen toplam tasarım sayısı 28'e çıkmıştır.

Kamu kurumları ile başlatılan çalışmalar kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 35.000 Acil Sağlık Çalışanı için 11 parçalık üniforma tasarlanmış ve alıma esas şartnameler yazılmıştır. Ürünler Üniversitemizde düzenlenen lansmanla tanıtılmıştır. 2021 yılında dağıtılmaya başlanmıştır.

PTT Genel Müdürlüğü ile yaklaşık 20.000 personel için yazlık-kışık görev kıyafeti ve ayakkabı-bot ürünleri tasarlanmış ve alıma esas şartnameler yazılmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı için 14 parçalı ürünler için çalışmalara başlanılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birimi için de tasarım ve şartname yazımı konusunda anlaşılmıştır. Çalışmalara başlanmıştır.

Ürünler tasarlanırken ve şartnameler yazılırken kullanılan ipliklerin seçiminde yerli ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca kıyafetlerde kullanılan geri dönüşüm iplikleri sayesinde devlet politikası olan sıfır atık projesi de (<https://sifiratik.gov.tr/>) desteklenmektedir.

Geri dönüşüm ipliklerinin %85'i Uşak ilinde üretilmektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesi kapsamında kullanılacak olan ipliklerin Uşak'tan temin edilmesiyle de Uşak Üniversitesi misyon Üniversitesi olması görevini de yerine getirmekte ve bölge sanayisine de destek vermektedir. Merkezimiz bu şekilde devlet politikalarını da desteklemek için faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Merkezimiz donanımlı ve özel sektör tecrübesine sahip insan kaynağı sayesinde, üç boyutlu tasarım programları kullanarak ürünlerin sahaya inmeden nasıl davranacaklarını simule edebilen yazılımlar kullanmaktadırlar. Bu sayede ürünler dikilmeden kumaş, model özellikleri vb. hızlıca değiştirilebilmekte ve nihai ürün çok daha kısa zamanda üretilmektedir. Bu programların kullanılmasıyla numune hazırlama süreci ortadan kalkmakta, sürdürülebilir bir dünya için yine numune üretiminde kullanılacak olan su, kumaş, iplik ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Son yıllarda dünyada hızla yayılan bu simülasyon programlarını en iyi kullanan akademik personeller DTS Tasarım Merkezi bünyesinde çalışmaktadır.

Bununla beraber sektöre hizmet içi eğitimler kapsamında tekstil, tasarım ve kalıp programları eğitimleri de verilmiştir.

3.1.5 2021I00-166922 Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 11.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye ödenek revizyonu yapılmamıştır. Projenin yıl sonu ödeneği 11.500.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 989.798,97 TL'si harcanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %1, nakdi gerçekleşme oranı %8,61'dir. 2021I00-166922 nolu Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021I00-166922
Karakteristik	Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (10.665 m ²)
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2023

Proje Tutarı TL	45.129.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	11.500.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	11.500.000,00
Harcama TL	989.798,97
Kalan Ödenek TL	10.510.201,03
Gerçekleşme Oranı (%)	8,61

Proje kapsamında aşağıdaki ihaleler yapılmıştır.

İHALE BİLGİLERİ-1

Adı	Uşak Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi ve Dış Hastanesi Projesi Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşİ
İhale Kayıt No	2021/75398
İhale Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Pazarlık Usulü (21/f)
İhale Tarihi	23.02.2021
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Hizmet
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺404.125,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	8.04.2021
İşin Bitiş Tarihi	14.06.2021
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺390.000,00
Sözleşme Tarihi	5.04.2021

İHALE BİLGİLERİ-2

Adı	Uşak Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi ve Dış Hastanesi Yapım İşİ
İhale Kayıt No	2021/476336
İhale Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	21.09.2021
İş Artış / Azalış Oranı(%)	%0,59
İşin Türü	Yapım
Yaklaşık Maliyet (TL.)	₺43.229.832,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	12.11.2021
İşin Bitiş Tarihi	02.12.2023
Bedeli (KDV Hariç, TL.)	₺42.331.000,00
Sözleşme Tarihi	09.11.2021



(Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Projesi)



(Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binası temeli)

3.2 TAMAMLANAN PROJELER

2021 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemize verilen yatırım projelerinden 5 tanesi 2021 yılı içinde tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2021H03-168023	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Uşak Üniversitesi
2021H03-168027	Eğitim	Muhtelif İşler	Uşak Üniversitesi
2021H03-168025	Eğitim	Yayın Alımı	Uşak Üniversitesi
2021I00-159100	Sağlık	Muhtelif İşler	Uşak Üniversitesi
2021K12-167768	Tek. Arş.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Uşak Üniversitesi

3.2.1 2021H03-168023 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 800.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 797.283,23 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %99,66'dır. 2021H03-168023 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021H03-168023
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	800.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	200.000,00
Eklenen TL	600.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	800.000,00
Harcama TL	797.283,23
Kalan Ödenek TL	2.716,77
Gerçekleşme Oranı (%)	99,66

Proje kapsamında aşağıdaki işlemler yapılmıştır.

- Öğrenci Yaşam Merkezi ve Öğrenci Yemekhanesi Binası İnşaatının ve Mühendislik Fakültesi Akademik Bloklarının (MA1-MA2-MB4-MA3) Projelerinin Hazırlanması ve Yapı, İskan Ruhsatının Alınması İş.
- Deri Tekstil Seramik Binası Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projeleri ile Zemin Etüdü Hizmet Alım İş.
- Heyelan ve Erozyon Önleme Projesi (Doğal Tribün Zemin Etüdü dahil) ve Zemin Etüdü Hizmet Alım İş.

Proje kapsamında yapılan ihale bilgileri aşağıda verilmiştir.

İHALE BİLGİLERİ

Adı	Heyelan ve Erozyon Önleme Projesi (Doğal Tribün Zemin Etüdü Dahil)
İhale Kayıt No	2021/376867
İhale Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Pazarlık Usulü (21/f)
İhale Tarihi	13.07.2021
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Hizmet
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺342.500,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	22.09.2021
İşin Bitiş Tarihi	06.11.2021
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺320.000,00
Sözleşme Tarihi	22.09.2021

3.2.2 2021H03-168027 Muhtelif İşler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucunda projenin yıl sonu ödeneği 13.840.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 11.593.357,77 TL'lik kısmı harcanmış olup, nakdi gerçekleşme oranı %83,77'dir. 2021H03-168027 nolu Muhtelif İşler projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021H03-168027
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat

Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL*	14.896.021,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.500.000,00
Eklenen TL	11.340.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	13.840.000,00
Harcama TL	11.593.357,77
Kalan Ödenek TL	2.246.642,23
Gerçekleşme Oranı (%)	83,77

*Yurtiçi Hibe (1.056.021,00 TL): SOGEP kapsamında “US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi” projesine aktarılan hibe miktarıdır.

Bu projeden sorumlu birimlerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	840.000,00	920.000,00	608.677,66
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	830.000,00	4.7900.000,00	4.774.252,45
Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı	830.000,00	5.630.000,00	3.726.749,77
Tıp Fakültesi	0	2.500.000,00	2.483.677,89
TOPLAM	2.500.000,00	13.840.000,00	11.593.357,77

Proje kapsamında;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler alınmıştır.

SIRA NO	ALINAN MALZEME	ADETİ	MİKTARI	TALEP EDEN BİRİM
1	Makam koltuğu	1	ADET	Rektörlük Özel Kalem
2	Sehpa	2	ADET	Teknoloji Transfer Ofisi
3	Dosya dolabı	2	ADET	Teknoloji Transfer Ofisi
4	Çalışma masası	2	ADET	Teknoloji Transfer Ofisi
5	Bilgisayar masası ve monitör	5	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
6	6'lı masa takımı	2	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7	Vital misafir koltuğu	50	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
8	Vital çalışma koltuğu	6	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
9	Tekli koltuk kanepeler	12	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
10	İkili koltuk kanepeler	5	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
11	Vegas çalışma koltuğu	20	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

12	Vegas misafir koltuğu	40	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
13	Nova çalışma koltuğu	20	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
14	Nova misafir koltuğu	40	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
15	Nova 03 dosya dolabı	50	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
16	Nova 04 dosya dolabı	10	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
17	Nova 09 dosya dolabı	20	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
18	L tipi ikili masa takımı	15	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
19	Ergene 2'li açık ofis sistemi	25	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
20	Samd 01 çok gözlü muhafaza dolabı	11	ADET	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
21	Kısa çalışma taburesi	200	ADET	Eğitim Fakültesi
22	Atlas döşemeli sandalye	40	ADET	Eğitim Fakültesi
23	Handy toplantı masası	12	ADET	Eğitim Fakültesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında alımı yapılan malzemelerden bazılarının fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir.



(Çalışma Masası)



(Çok Gözlü Muhafaza Dolabı))



(Tekli Mafır Koltuğu)



(Dosya Dolabı)



(Vegas Çalışma Koltuğu)

Tıp Fakültesi 2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler projesi kapsamında yaptığı harcamalar aşağıda belirtilmiştir. Alımlar gerçekleştirildikten sonra Tıp Fakültesi araştırma laboratuvar kapasitesi iki katına çıkmıştır. Mesleki beceri laboratuvarı kurularak geniş maket yelpazesi ile donatılmıştır. İletişim becerileri laboratuvarı kurularak tefriş edilmiştir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim görecekları mekanların teknolojik cihaz altyapısı tamamlanmış ve eğitime uygun hale getirilmiştir. Öğrencilerin önlük ve eşyalarını koyabilecekleri dolaplar tamamlanmıştır.

ALINAN MALZEME	HARCANAN TUTAR	ALIM ŞEKLİ
Laboratuvar Tezgâhı (29 Kalem)	356.950,00	DMO Müteferrik Alım
Eğitim Maketi (18 Kalem)	616.160,60	DMO Müteferrik Alım
Sunucu Alımı (1 Adet)	218.453,40	DMO Müteferrik Alım
- Projeksiyon Cihazı (13 Adet) - Tümleşik Bilgisayar (40 Adet) - Çalışma Koltuğu (200 Adet) - Muayene Masası (10 Adet) - Tek Kişilik Okul Sırası (75 Adet) - Bank Tipi Sandalye (30 Adet) - Sandalye (120 Adet) - Soyunma Dolabı (110 Adet) - LED Televizyon (12 Adet)	734.982,07	DMO Katalog Alımı
- Yazıcı (1 Adet) - Çelik Raf (15 Adet)	55.598,01	DMO Katalog Alımı
100 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (1 Adet)	205.461,79	DMO Katalog Alımı
- Kanepe (16 Adet) - Sehpa (5 Adet)	35.176,03	DMO Katalog Alımı
Tümleşik Bilgisayar Alımı (16 adet)	162.411,99	DMO Katalog Alımı
Ses Sistemi Alımı (4 Adet)	31.624,00	Doğrudan Temin (22-d)
4K Webcam (10 adet)	31.860,00	Doğrudan Temin (22-d)
Yazılım Versiyon Güncellemesi	35.000,00	Doğrudan Temin (22-b)

Muhtelif İşler Kapsamında Tıp Fakültemizce 2021 yılında alımı yapılan malzemelerin fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir.



(Laboratuvar Tezgahı)



(Tek Kişilik Okul Sırası)



(100 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı)



(Soyunma Dolabı)



(Muayene Masası)



(4K Webcam ve Tmleřik Bilgisayar)



(Bank Tipi Sandalyeler)

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca aşağıdaki işler yapılmıştır.

- Öğrenci Yaşam Merkezi bölme oda yapılması, ana giriş nizamiye kırık camların değişimi, kapalı spor salonu dış cephe kompozit yapım işi.
- Ulubey MYO odaların tamiratı, kapı değişimi ve boyama işi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi pencere yapım işi.
- Üniversite O.G. enerji nakil hattındaki 3 adet parafudrun değiştirilerek arızanın giderilmesi.
- Dış Hekimliği Fakültesi prefabrik tadilatı yapım işi.
- Dış Hekimliği Fakültesi prefabrik simülasyon binası yapım işi.
- Bir Eylül Yerleşkesi İslami İlimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Kütüphane binası erişebilirlik yapım işi.
- Bir Eylül Yerleşkesi Kütüphane Binası, İktisat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi merdiven boşluklarına güvenlik ağı yapılması işi.
- 34 adet insan asansörü ve 2 adet yük asansörü 2021 yılı periyodik bakım onarım işi.
- Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi güneş kırıcılarının onarılması işi.
- Park ve bahçelerinde kullanılmak üzere el aletleri alım işi.
- Bir Eylül Yerleşkesi park ve bahçe peyzaj makineleri alım işi.
- Bir Eylül Yerleşkesi çim alanlarının kesiminde kullanılmak üzere çim biçme traktörü alım işi.
- Yangın algılama ve ihbar sistemleri yedek malzeme alım işi.
- İnşaat malzemeleri alım işi.
- Elektrik malzemeleri alım işi.
- Kütüphane binası alüminyum bölme yapım işi.
- Tıp Fakültesi laboratuvarına 333m²-alçıpan bölme yapım işi.
- İdari blok otomatik kapı yapım işi.
- Tıp Fakültesi kesintisiz güç kaynağı tesisatının tadilatının yapılması işi.
- Rektörlük Hizmet Binası terası yalıtım onarımı yapım işi.
- Bir Eylül Yerleşkesi trafo merkezleri ve orta gerilim sistemleri, orta gerilim iletim hatları ve topraklama hatları periyodik bakım onarım işi.

- Bir Eylöl Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası arkasına İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsisli resmi araçlar için garaj yapım işi.
- Bir Eylöl Yerleşkesi Kütüphane, Meslek Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Faköltesi Binalarının VRF klimalari onarım işi.
- 220 volt giriş 220 volt çıkış invertörlü, acil stoplu ve potansiyometreli kontrol panosu yapım işi.
- Bir Eylöl Yerleşkesi İdari Personel Yemekhanesi asma tavan yapım işi.
- Bir Eylöl Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi krom korkuluk yapılması işi.
- Bir Eylöl Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi ana blok açık merdiven ve duvar tadilatı yapım işi.
- Sivaslı Meslek Yüksek Okulu kazan dairesindeki mevcut kömürlü kazanın demontajının yapılması, yerine 30.000 kcal/h kapasitesinde fındık kömürün kullanıldığı prizmatik kazanın temini ve montajının yapılması işi.
- Su deposu hidrafor ve filtrasyon yapım işi.
- Diş Hekimliği Faköltesi 120m2-prefabrik yemekhane binası taşınması yapım işi.
- Çim kesme traktörlerinin bakım ve onarımlarının yaptırılması.
- Bir Eylöl Yerleşkesi Yemekhane 2'nin Güzel Sanatlar Faköltesi sınıfına dönüştürölmesi yapım işi.
- Diş Hekimliği Faköltesine ait mevcut kompresörlerin demontajı ve montajı işi.
- Bir Eylöl Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası güvenlik kamera odasına televizyon rafları yapım işi.



(İslami İlimler Fak, Fen Edebiyat Fak, Eğitim Fak, MYO ve Kütüphane Binası Erişebilirlik Yatay ve Dikey Engelli Asansörleri)



(İslami İlimler Fak, Fen Edebiyat Fak, Eğitim Fak, MYO ve Kütüphane Binası Erişilebilirlik Yatay ve Dikey Engelli Asansörleri)

Bu proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca aşağıdaki işler yapılmıştır.

- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 10 adet projeksiyon cihazı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 3 adet A3 çok fonksiyonlu yazıcı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 5 adet lazer yazıcı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizde görevli idari ve akademik personelin ihtiyaçları doğrultusunda Nitelikli Elektronik E-İmza ödeme işlemleri yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 60 adet dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet İş Sağlığı Yazılımı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 5 adet RİSO baskı makinelerinin bakımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Kütüphane DSpace Kurumsal Akademik Arşiv Sistem Yazılımı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 12 adet el terminali alımı yapılmıştır.
- Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün ihtiyacı doğrultusunda 1 adet APPLE MAC dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün ihtiyacı doğrultusunda 1 adet ADOBE CREATIVE CLOUD lisans alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 4 adet KİOS makinelerin bakımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 11 adet kamera, kanal ve kayıt cihazı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet WEB Kamera alımı yapılmıştır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Dijital Arşiv Takip Sistemi alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 5 adet TOSHİBA 256SE fotokopi makinesinin bakımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet SAMSUNG 21.5" LED monitör alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 3 adet yedekleme ünitesi alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 9 adet Anahtarlama Cihazı alımı yapılmıştır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda 12 adet Masaüstü İş

İstasyonu alımı yapılmıştır.

- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 26 adet AXİS kamera alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 15 adet masaüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet DELL hard disk alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 17 adet yedekleme yazılımı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1500 adet MAİL GATEWAY lisans yazılımı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin uzaktan eğitim sisteminin ihtiyacı doğrultusunda 130 adet LOGİTECH kamera alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 10 adet yedekleme cihazı alımı yapılmıştır.
- Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet CBKSOF EBYS ödemesi yapılmıştır.
- Personel Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Personel Özlük İşleri (PBS) ödemesi yapılmıştır.

3.2.3 2021H03-168025 Yayın Alımı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 1.660.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.636.404,28 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %98,58'dir. 2021H03-168025 nolu Yayın Alımı projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021H03-168025
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	1.660.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.000.000,00
Eklenen TL	660.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	1.660.000,00
Harcama TL	1.636.404,28
Kalan Ödenek TL	23.595,72
Gerçekleşme Oranı (%)	98,58

2021 yılında Yayın Alımı projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

S.N.	İHALE ADI	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İhale Bedeli	Ödeme Tarihi
1	MATHSCİNET VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺31.041,10	12.04.2021
2	VETİS KAMPÜS DIŞI ERIŞİM VE İSTATİSTİK VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺31.860,00	25.05.2021
3	TÜRKİYE ATIF DİZİNİ VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺49.560,00	27.05.2021
4	İDEAL ONLİNE E-DERGİ VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺26.013,10	1.06.2021
5	İDEAL ONLİNE E-TIP KİTAPLARI VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺13.909,25	1.06.2021
6	İDEAL ONLİNE DİN BİLİMLERİ KİTAPLARI VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺11.800,00	1.06.2021
7	VİDEO LMS VTS VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺22.715,00	1.06.2021
8	SOBİAD VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺11.484,00	3.06.2021
9	ACS DERGİLER, ARŞİV VE EKİTAPLAR VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺123.945,81	2.08.2021
10	SCİFİNDER VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺81.921,86	2.08.2021
11	PROQUEST CENTRAL E BOOKS VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺74.422,30	26.08.2021
12	UPTODATE VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺93.613,34	26.08.2021
13	CLİNİCALKEY VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺184.209,90	18.10.2021
14	EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺111.726,70	12.11.2021
15	SAGE VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺214.828,75	7.12.2021
16	İNCİTES VERİ TABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺236.763,69	17.12.2021
	ESI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin		
	JOURNAL CİTATION REPORTS	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin		
17	CAMBRİDGE JOURNALS VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺138.271,97	21.12.2021
18	CAMBRİDGE EBA VERİTABANI	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	₺178.317,51	21.12.2021

3.2.4 2021H00-159100 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 1.500.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.498.741,03 TL'si harcanmış

olup nakdi gerekleşme oranı %99,92’dir. 2021I00-159100 nolu Sağlık-Muhtelif İşler projesine ait detaylar tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Saėlık
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
ProjeYi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021I00-159100
Karakteristik	Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	1.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneėi TL	2.500.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	1.000.000,00
Toplam Ödenek TL	1.500.000,00
Harcama TL	1.498.741,03
Kalan Ödenek TL	1.258,97
Gerçekleşme Oranı (%)	99,92

2021 yılında 465 lisans öğrencisi ve 36 uzmanlık eğitimi öğrencisi ile eğitim hayatına sürdüren Diş Hekimliği Fakültemiz, aynı zamanda tüm kamuya açık günlük ortalama 450 hastaya klinik hizmetleri vermektedir. Toplam beş sınıfta 465 öğrencimize lisans eğitimi, 8 ayrı ana dalda 36 öğrencimize de uzmanlık eğitimi verilmekte olup, bu eğitimler teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Özellikle pratik dersler laboratuvar ve kliniklerde tıbbi elektronik cihazlar ile farklı boyut ve özelliklerde aletlerle gerçekleştirilmektedir. Öncelikle lisans öğrencilerinin son sınıfları (4 ve 5.sınıflar) ile uzmanlık eğitimi öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için kullanılacak cihaz ve aletlerdeki eksiklikler 2021 yılında giderilmeye çalışılmıştır.

Bu proje kapsamında alınan malzemelerden bazılarının fotoğrafları aşağıdadır.



Mikro Makas




Mum Spatülü



Ağız Spatülü Siman Fulvarı



Modelaj Spatülü



Işınlı Linguar Retainer Set



8 Çekmeceli Yer Dolabı




Piyesemen



Geçici Yapıştırma Simanı Ojenolsüz



Ağız İçi Tarayıcı



Piyesemen Seti



Endodontik Klimik Seti



Restoratif tedavi seti



2 Çekmeceli 1 Kapaklı Etejer



İrigasyon Cihazı



4 Kapaklı Üst Dolap



Separetör



3 Kapaklı Yer Dolabı



3 Kapaklı Yer Dolabı



Aliminyum Doğrama İskelet ve
Mika Pwc Kaplama



Bonding Ajanı



Gutta Cut Ucu Cihazı



Otomatik Kesme ve Kapama Cihazı



Endodontik Motor



Piezzo Cihazı



Ortodontik Set



Vibratör



Ultrasonik Yıkama Cihazı



Apeks Bulucu



3 D Dental Yazıcı



Biostar Cihazı



Pens Seti



Aerator Mikromotor ve
Angulduruva Seti



A Tipi Slikon Seti



Edta Jel



Kompozit Seti



Frez Seti



Kan Tüpü



Dental Loupe



Pattern Resin



Cerrahi El Aletleri



Cerrahi El Aletleri



İplik Seti



Türbin



PPRC Oynar Rekor



Kontrol Pano



Sarı Düz Oynar Rekor



Tam Geçişli Küresel Vana



Vakum Kontrol Panosu



Oynar Rekor



Bakteri Filtresi



Vakum Pompaları Şasesi

		
Estetik Kompozit Bont Quik Polisaj Kiti Matriks Seti	El aletleri	Bakteri Filtresi
		
Galvaniz Nipel	Akışkan Mta Bondingi Akışkan Kompozit	PPRC Te
		
50 Lık Pprc Boru	Protez Löçü Seti	Dik Tip Çekvalf
		
Vakum Pompaları Şasesi	Mikro Kesme Bıçakları	PPRC Dirsek

3.2.5 2021K12-167768 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 62.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 62.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılaraq Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır. 2021I00-159100 nolu Sağlık-Muhtelif İşler projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	DKH- Sosyal-Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021K12-167768
Karakteristik	Proje Desteği
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	62.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	62.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	62.000,00
Harcama TL	62.000,00
Kalan Ödenek TL	0,00
Gerçekleşme Oranı (%)	100,00

Proje kapsamında üniversitemizdeki araştırma ve geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmaların daha sağlıklı, doğru analiz ve veriler elde edilmesi adına akademik çalışmalar yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki şartların ve gerekli olan makine-teçhizatın sağlanması yoluna gidilerek her türlü bilimsel nitelikli ortamın oluşturulmasına öncelik verilmiştir. Üniversitemiz yatırım projeleri kapsamında oluşturulan laboratuvarların daha donanımlı cihazlarla çalışma ortamlarının sağlanması için 2021 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 12 adet yeni proje desteği verilmiştir. Önceki yıllardan ve 2021 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Hesabına aktarılan ödenekler, devam eden ve 2021 yılında yeni eklenen projelerin harcamalarında kullanılmıştır.

Proje kapsamında alınan cihaz ve malzemelerden bazılarının fotoğrafları aşağıdadır.



(Vakum Pompası)



(Yüksek Kapasiteli Tasarım Bilgisayarı)



(Renkli Çıktı (Pafta) Makinası)



(Endüstriyel Dijital Baskı Makinası)

3.3 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

Proje Adı: US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi

Proje Yeri: Proje 2 ayrı salonda gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi T4 no'lu salon Eğitim Salonu olarak, eski personel yemekhanesi atölye olarak kullanılmaktadır.

Proje Kapasitesi: Projede 100 öğrenci eğitim alacak, içlerinden 36 tanesi 16 iştirakçi firmada istihdam edilecektir.

Proje Amacı:

Genel Amaçlar

“US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi” projesinin genel amacı, deri, tekstil ve seramik alanları öncelikli olmak üzere bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve Uşak ilinde nitelikli çalışan istihdamına katkı sağlanmasıdır. Başvuru sahibi olan Uşak Üniversitesi, YÖK tarafından 2017 yılında deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik pilot üniversite olarak belirlenmiştir. Kurulacak merkez, ağırlıklı olarak deri, tekstil ve seramik alanlarında hizmet verecektir. Türkiye’de farklı alanlarda odaklanmış istihdam merkezleri incelendiğinde, US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi; deri, tekstil ve seramik alanındaki Türkiye’deki ilk tematik istihdam merkezi olacaktır, Uşak ilinde ve TR 33’de öne çıkan bu sektörlerde nitelikli istihdam sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlanacaktır.

Özel Amaçlar

Projemizin özel amaçları ise;

- Uşak Üniversitesinden sanayiye istihdam olanakları sağlanarak, Uşak ilinin sanayisine yön veren sektörler ile üniversite sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi.
- Uşak Üniversitesinde eğitim gören yerli ve yabancı uyruklu öğrencilerin öncelikle e-ticaret ve dış ticaret alanlarında istihdamlarının gerçekleştirilmesiyle, firmaların Covid-19 sonrası toparlanma süreçlerinin hızlandırılarak ihracat kapasitelerinin artırılması.

Bu amaçlar doğrultusunda kurulacak Nitelikli İstihdam Merkezi ve merkez kapsamında kurulacak uygulama atölyesi Uşak Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi’ne bağlı olacaktır. Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitim programları düzenlenerek ve yine firmaların isteklerine yönelik olarak seçilen cihazlarda öğrencilere uygulamalı eğitimler de verilerek mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin ilgili firmalarda istihdam edilmesi sağlanacaktır.

Proje Maliyeti: Proje bütçesi 1.056.021,00 TL’dir.

Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları:

- Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 15.000,00 TL eşfinansman sağlamıştır.
- Uşak Organize Sanayi Bölgesi 30.000,00 TL eşfinansman sağlamıştır.
- Uşak Karma (Deri) Sanayi Bölgesi 15.000,00 TL eşfinansman sağlamıştır.
- Zafer Teknopark A.Ş. 15.000,00 TL eşfinansman sağlamıştır.

4- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNERİLER

- Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yatırım bütçe teklifleri hazırlarken üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. Verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artışı dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idareimizce hazırlanan ayrıntılı harcama programı teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.
- Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
- AFP’lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat aylarına da konularak harcamaya izin verilmesi.
- İhtiyacı karşılayacak sayıda teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.
- Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, E-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) programları arasında eşgüdümsele düzenleme yapılmalıdır.

5- UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

(ARALIK SONU)

Bütçe Türü: Toplam Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Fiyatlarıyla 2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		97.556.021			37.500.000			24.400.000			35.900.000 (1.056.021)			26.627.800
Sağlık	2		46.629.000			0			14.000.000			13.000.000			2.488.540
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		49.521.000			12.425.000			10.062.000			10.062.000			10.062.000
TOPLAM	10		193.706.021			49.925.000			48.462.000			58.962.000			39.178.340

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Fiyatlarıyla 2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
													Dış		
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		96.500.000			37.500.000			24.400.000			35.900.000			26.627.800
Sağlık	2		46.629.000			0			14.000.000			13.000.000			2.488.540
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		49.521.000			12.425.000			10.062.000			10.062.000			10.062.000
TOPLAM	10		192.650.000			49.925.000			48.462.000			58.962.000			39.178.340

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

Bütçe Türü: Yurtiçi Hibe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Fiyatlarıyla 2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		1.056.021									(1.056.021)			
TOPLAM	1		1.056.021									(1.056.021)			

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

6- 2021 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU

Kuruluş Adı: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DÖNEM= 4

Sektör Adı: Eğitim

2021 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2020H03-151690	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Uşak	0	6.700.000	2.000.000	0	0	2.700.000	0	0	1.718.708
2008H03-945	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Uşak	0	32.000.000	0	0	0	10.900.000	0	0	10.845.340
2016H05-41320	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	41.500.000	35.500.000	0	0	6.000.000	0	0	36.707
2021H03-168023	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	797.283
2021H03-168027	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	14.896.021	0	0	0	13.840.000	0	0	11.593.358
2021H03-168025	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0	0	1.636.404
					0	97.556.021	37.500.000	0	0	35.900.000	0	0	26.627.800

Sektör Adı: Sağlık

2021 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2021I00-166922	Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	45.129.000	0	0	0	11.500.000	0	0	989.799
2021I00-166922	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	1.498.741
					0	46.629.000	0	0	0	13.000.000	0	0	2.488.540

Sektör Adı: DKH-Teknolojik Araştırma

2021 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2017K12-40721	İhtisaslaşma Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Uşak	0	49.459.000	12.425.000	0	0	10.000.000		0	0	10.000.000
2021K12-167768	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2021	Uşak	0	62.000	0	0	0	62.000		0	0	62.000
					0	49.521.000	12.425.000	0	0	10.062.000		0	0	10.062.000